



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 42

DI DATA 19/12/2023

Oggetto: PNRR MISSIONE 2: COMPONENTE 4: INVESTIMENTO 2.2: LAVORI DI EFF. ENERGETICO IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO. CUP G54H22000490006. APP.CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC. E QUADRO RIEP. DELLA SPESA. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO & C. CIG 9378225418. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL P.IND. GIAMPICCOLO ANDREA PER D.L. E CONTABILITA'. CIG 9629413AFB.

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Bombasaro ing. Federico

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

OGGETTO: PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO. CUP G54H22000490006. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA *TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO & C.* CIG 9378225418. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL P.IND. GIAMPICCOLO ANDREA PER D.L. E CONTABILITA'. CIG 9629413AFB.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Dato atto che:

- l'articolo 126 della Legge Regionale nr. 2/2018 dd. 03.05.2018 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, e precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una deliberazione della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 dd. 14.02.2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la nota integrativa, il piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 27.02.2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la nota integrativa, il piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.). Rettifica della propria deliberazione nr. 8 dd. 14.02.2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dd. 15.03.2023 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 - PARTE FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 169 del D.Lsg. n. 267/2000 e ss.mm;

Premesso che:

- con decreti del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali pubblicati in data 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e decreto del Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2020, sono stabilite le modalità di utilizzo, monitoraggio e verifica dei contributi concessi, ai sensi del comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai Comuni per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 412 dd. 27.03.2020 sono stati attribuiti ai Comuni i contributi di cui al comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 412/2020, n. 356 dd. 05.03.2021 e n. 580 dd. 08.04.2022, sono stati contabilizzati sul bilancio provinciale i contributi in oggetto con riferimento alle annualità 2020-2024;
- gli interventi finanziati sulla linea di intervento di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge bilancio 2020), sono confluiti nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E

TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- l'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo del risparmio energetico e a tal fine ha incaricato il Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla redazione di un progetto esecutivo per l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Agnedo nel Comune di Castel Ivano;
- attualmente le zone interessate dall'intervento sono già provviste di un impianto di illuminazione pubblica che non rispetta però le normative illuminotecniche e di inquinamento luminoso vigenti;
- l'intervento in parola prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con l'installazione di nuovi testapalo con piastra LED;

Di dare atto:

- che al Comune di Castel Ivano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è stato assegnato nel anni 2020-2024, la somma complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro 50.000,00 per l'anno 2020, Euro 100.000,00 per l'anno 2021, Euro 50.000,00 per l'anno 2022, Euro 50.000,00 per l'anno 2023 ed Euro 50.000,00 per l'anno 2024;
- che i comuni beneficiari devono utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche per l'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che il Comune di Castel Ivano assegnatario di complessivi Euro 300.000,00, dovrà utilizzare almeno Euro 150.000,00 per interventi destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- che il Comune di Castel Ivano ha eseguito e programma di eseguire i seguenti interventi in materia di efficientamento dell'illuminazione pubblica, con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 148 dd. 15.09.2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto redatto dal Servizio Tecnico Comunale relativo a **PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO**, che espone una spesa complessiva di Euro 50.000,00 di cui Euro 38.426,55 per lavori ed Euro 11.573,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZ. AGNEDO

A) LAVORI IN APPALTO

A1) IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 37.559,26 +
A2) ONERI DELLA SICUREZZA (D.Lgs. 09 Aprile 2008 n°81)	€ 867,29 =
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.426,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IMPREVISTI	0,4%	€ 38.426,55	€ 166,13 +
B2) ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			€ 0,00 +
B3) SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE			€ 0,00 +
B4) SPESE TECNICHE PIANO DI SICUREZZA			€ 0,00 +
B5) SPESE TECNICHE DL E CONTABILITA'			€ 2.635,17 +
B6) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			€ 0,00 +
B7) CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5%	5%	€ 2.635,17	€ 131,76 +
B6) SPESE ALLACCIAMENTO			€ 0,00 +
B8) I.V.A. LAVORI	22%	€ 38.426,55	€ 8.453,84 +
B9) I.V.A. IMPREVISTI	22%	€ 166,13	€ 36,55 +
B10) I.V.A. ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	22%	€ 0,00	€ 0,00 +
B11) I.V.A. SPESE TECNICHE + CONTR. INTEGR.			€ 0,00 +
B12) Contributo ANAC			€ 150,00 =

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 11.573,45****RIEPILOGO GENERALE**

TOTALE LAVORI IN APPALTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 38.426,55 +**€ 11.573,45 =****TOTALE COMPLESSIVO****€ 50.000,00**

Con medesimo provvedimento sono stati affidati:

- **PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO**, alla Società **Tecnoluce snc di Bertagnoni Danilo & C. con sede in Castel Ivano Frazione Strigno (TN) Via G. Marconi n. 38 – 38059 P.IVA/C.F. 01592240228**, per Euro 26.532,99, corrispondente al ribasso del 29,357% (ventinove virgola trecentocinquantasette per cento) sui prezzi della R.d.O. - Indagine di Mercato oltre ad Euro 867,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di Euro 27.400,28 oltre IVA di Legge per un importo complessivo di **Euro 33.428,34 (CUP G54H22000490006 CIG 9378225418)**;

- la direzione lavori e la contabilità al P.Ind. Andrea Giampiccolo con studio in Samone (TN) Via Monte Cima n. 18 – C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228, per una spesa quantificata in Euro 2.600,00 oltre ad cassa previdenziale (Euro 130,00) ed i.v.a. di legge (Euro 600,60), per complessivi Euro 3.330,60 (**CUP G54H22000490006 - CIG Z1E37B657B**);

Con nota pec del Responsabile del Servizio Tecnico dd. 30.01.2023 prot. nr. 1275/2023 si comunicava la modifica del CIG al p.ind. Andrea Gaimpiccolo **CIG corretto: 9629413AFB**;

La Direzione lavori P.ind. Andrea Giampiccolo in data 15/09/2023 ha provveduto alla consegna anticipata ex art. 46 della L.P. 26/1993 dei lavori;

Con la ditta **Tecnoluce snc di Bertagnoni Danilo & C. con sede in Castel Ivano Frazione Strigno (TN) Via G. Marconi n. 38 – 38059 P.IVA/C.F. 01592240228** è stata sottoscritta la determinazione nr. 148 dd. 15/09/2022 in luogo del contratto;

In data 18/10/2023, assunto a protocollo comunale al nr. 13249 il R.U.P. ing. Federico Bombasaro ha provveduto ad approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi nr. 1 dd. 16.10.2023 (sono stati predisposti n. 3 nuovi prezzi numerati da 01 a 03);

Dato atto che:

- in data 20.10.2023 sono stati *ultimati i lavori* **PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO**, giusta comunicazione del Direttore Lavori p.ind. Andrea Giampiccolo;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in termine di contratto;
- in data 13.11.2023 è stata assunta a protocollo comunale al nr. 14338 la contabilità finale dei lavori regolarmente sottoscritta dall'impresa appaltatrice ed il certificato di regolare esecuzione dd. 06/11/2023 assunto a protocollo comunale in data 13/11/2023 prot. nr. 14338 redatti dal Direttore Lavori p.ind. Andrea Giampiccolo dai quali risulta che, in base ai resoconti contabili effettuati ed alle risultanze delle visite di collaudo, i lavori sono stati regolarmente eseguiti sono collaudabili e liquidabili come di seguito indicato:

	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo netto del conto finale	26.542,56	5.839,36	32.381,92
Acconti liquidati	0,00	0,00	0,00
Totale residuo credito netto all'impresa	26.542,56	5.839,36	32.381,92

Dato atto che:

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che è stata richiesta telematicamente la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. INAIL 41794295 con scadenza validità 16/04/2024, dalla quale la ditta **Tecnoluce snc di Bertagnoni Danilo & C.**, risulta in regola ai fini contributivi;
- si è provveduto alla regolare verifica della correttezza, tramite l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti con esito positivo giusta comunicazione dd. 15.12.2023 assunta a protocollo comunale in data 15.12.2023 al nr. 16114;
- che l'importo dei lavori realizzati, è di Euro 26.542,56 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 5.839,36, per complessivi Euro 32.381,92;

La Società **Tecnoluce snc di Bertagnoni Danilo & C** ha emesso la fattura n. 310/2023 dd. 12/12/2023, nell'importo di Euro 26.542,56 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 5.839,36, per complessivi Euro 32.381,92;

Ritenuto pertanto di poter dar corso all'approvazione della contabilità finale nonché del certificato di regolare esecuzione resi dal direttore dei lavori, regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice.

Si ritiene di poter procedere anche alla liquidazione del saldo delle prestazioni rese dal direttore lavori p.ind. Giampiccolo Andrea per direzione lavori e contabilità;

Vista la fattura nr. 17 PA dd. 05.12.2023 del p.ind. Giampiccolo Andrea con studio in Samone (TN) Via Monte Cima n. 18 – C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228 per un importo di Euro 2.600,00 oltre a contributo integrativo del 5% (Euro 130,00) per un totale di Euro 2.730,00;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva previdenziale obbligatoria del p.i. Giampiccolo Andrea rilasciata da EPPI il 15/12/2023 ed assunta al protocollo in data 18/12/2023 prot. nr. 16180;

Presa visione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento acclarante una spesa complessiva di Euro 35.111,92 di cui Euro 26.542,56 per lavori ed Euro 8.569,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito meglio dettagliato:

	importi di progetto	importo di contratto	stato finale	differenza
A) LAVORI IN APPALTO				
A1) IMPORTO LAVORI	37.559,26 €	37.559,26 €		
ribasso 29,357%		11.026,27 €	- €	- 11.026,27 €
IMPORTO CONTRATTO		26.532,99 €	25.675,27 €	- 857,72 €
A2) ONERI DELLA SICUREZZA	867,29 €	867,29 €	867,29 €	- €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	38.426,55 €	27.400,28 €	26.542,56 €	- 11.883,99 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IMPREVISTI	166,13 €	166,13 €	- €	- 166,13 €
B2) ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	- €	- €	- €	- €
B3) SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	- €	- €	- €	- €
B4) SPESE TECNICHE PIANO DI SICUREZZA	- €	- €	- €	- €
B5 SPESE TECNICHE DL E CONTABILITA'	2.635,17 €	2.635,17 €	2.600,00 €	- 35,17 €
B6) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	- €	- €	- €	- €
B7) CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5%	131,76 €	131,76 €	130,00 €	- 1,76 €
B8) SPESE ALLACCIAMENTO	- €	- €	- €	- €
B9) I.V.A. LAVORI 22%	8.453,84 €	8.453,84 €	5.839,36 €	- 2.614,48 €
B10) I.V.A. IMPREVISTI 22%	36,55 €	36,55 €	- €	- 36,55 €
B11) I.V.A. ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	- €	- €	- €	- €
B12) I.V.A. SPESE TECNICHE + CONTR. INTEG.	- €	- €	- €	- €
B13) CONTRIBUTO ANAC	150,00 €	150,00 €	- €	- 150,00 €
B14) RECUPERO RIBASSO	- €	- €	- €	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.573,45 €	11.573,45 €	8.569,36 €	- 3.004,09 €
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00 €	50.000,00 €	35.111,92 €	- 14.888,08 €

Accertato che l'opera risulta completamente finanziata e trova la sua imputazione di spesa al capitolo 2821200/14 Titolo 02 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio in corso;

Visti:

- la L.P. 26/1993 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
- l'art. 139 del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- la L.P. 2/2016 che detta disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;
- il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. che detta norme in materia antimafia;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 50/2016
- la Legge 136/2010;
- Vista la normativa di riferimento PNNR;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 51 dd. 21.12.2017;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Castel Ivano approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 38 dd. 07.10.2021,

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per l'incarico di direzione lavori e la contabilità al P.Ind. Andrea Giampiccolo con studio in Samone (TN) Via Monte Cima n. 18 – C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228 era stato attribuito in prima battuta lo Smart CIG n. **Z1E37B657B** ed in seguito si è appreso che nell'ambito delle opere finanziate con fondi PNRR, tutti di CIG relativi anche alle lavorazioni rientranti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, devono essere SIMOG CIG anche se di importo inferiore ad Euro 40.000,00, si è quindi provveduto a chiedere un **CIG SIMOG 9629413AFB**;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la contabilità finale dei lavori PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO**, secondo gli elaborati di contabilità resi del Direttore dei lavori p.ind. Andrea Giampiccolo assunta a protocollo in data 13.11.2023 al nr. 14338;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori – p.ind. Andrea Giampiccolo dd. 06/11/2023 assunto a protocollo comunale in data 13/11/2023 prot. nr. 14338, dal quale risulta che, in base ai riscontri contabili effettuati i lavori sono stati regolarmente eseguiti come di seguito indicato:

	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo netto del conto finale	26.542,56	5.839,36	32.381,92
Acconti liquidati	0,00	0,00	0,00
Totale residuo credito netto all'impresa	26.542,56	5.839,36	32.381,92

5. di liquidare a saldo alla ditta *Tecnoluce snc di Bertagnoni Danilo & C. con sede in Castel Ivano Frazione Strigno (TN) Via G. Marconi n. 38 – 38059 P.IVA/C.F. 01592240228* la fattura n. 310/2023 dd. 12/12/2023, nell'importo di Euro 26.542,56 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 5.839,36, per complessivi Euro 32.381,92 relativa ai lavori PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO (CUP G54H22000490006 CIG 9378225418)**;
6. di liquidare a saldo al p.ind. Andrea Giampiccolo con studio in Samone (TN) Via Monte Cima n. 18 – C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228, la fattura nr. 17 PA dd. 05.12.2023 per la direzione e contabilità dei lavori **PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE AGNEDO**, per una spesa quantificata in Euro 2.600,00 oltre a contributo integrativo del 5% (Euro 130,00) per un totale di Euro 2.730,00 (**CUP G54H22000490006 CIG 9629413AFB**);

7. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, acclarante una spesa complessiva di Euro 35.111,92 di cui Euro 26.542,56 per lavori ed Euro 8.569,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito meglio dettagliato:

	importi di progetto	importo di contratto	stato finale	differenza
A) LAVORI IN APPALTO				
A1) IMPORTO LAVORI	37.559,26 €	37.559,26 €		
ribasso 29,357%		11.026,27 €	- €	- 11.026,27 €
IMPORTO CONTRATTO		26.532,99 €	25.675,27 €	- 857,72 €
A2) ONERI DELLA SICUREZZA	867,29 €	867,29 €	867,29 €	- €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	38.426,55 €	27.400,28 €	26.542,56 €	- 11.883,99 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IMPREVISTI	166,13 €	166,13 €	- €	- 166,13 €
B2) ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	- €	- €	- €	- €
B3) SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	- €	- €	- €	- €
B4) SPESE TECNICHE PIANO DI SICUREZZA	- €	- €	- €	- €
B5 SPESE TECNICHE DL E CONTABILITA'	2.635,17 €	2.635,17 €	2.600,00 €	- 35,17 €
B6) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	- €	- €	- €	- €
B7) CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5%	131,76 €	131,76 €	130,00 €	- 1,76 €
B8) SPESE ALLACCIAMENTO	- €	- €	- €	- €
B9) I.V.A. LAVORI 22%	8.453,84 €	8.453,84 €	5.839,36 €	- 2.614,48 €
B10) I.V.A. IMPREVISTI 22%	36,55 €	36,55 €	- €	- 36,55 €
B11) I.V.A. ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	- €	- €	- €	- €
B12) I.V.A. SPESE TECNICHE + CONTR. INTEG.	- €	- €	- €	- €
B13) CONTRIBUTO ANAC	150,00 €	150,00 €	- €	- 150,00 €
B14) RECUPERO RIBASSO	- €	- €	- €	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.573,45 €	11.573,45 €	8.569,36 €	- 3.004,09 €
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00 €	50.000,00 €	35.111,92 €	- 14.888,08 €

8. di imputare la spesa di cui al punto 5. e 6. al capitolo 2821200/14 Titolo 02 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio dell'esercizio 2023 (imp. 2023/716 e 2023/717);
9. di autorizzare la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento a favore della ditta *Tecnoluce snc di Bertagnoni Danilo & C e p.ind. Giampiccolo Andrea*;
10. di dichiarare un'economia di spesa pari ad Euro 13.241,06 su impegno n. 2023/715, ad Euro 1.046,42 su impegno 2023/716 e ad Euro 600,60 su impegno 2023/717 al capitolo 2821200/14 Titolo 02 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio dell'esercizio 2023.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.