



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Municipio, 12 - 38059 CASTEL IVANO (TN)

www.comune.castel-ivano.tn.it

info@comune.castel-ivano.tn.it - info@pec.comune.castel-ivano.tn.it

Tel. 0461 780010 - Fax 0461 780011

CF - P.IVA 02401920224

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 14

DI DATA 27/03/2023

Oggetto: **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA - CUP: G59J21007950001. APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Busarello Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con decreti del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali pubblicati in data 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e decreto del Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2020, sono stabilite le modalità di utilizzo, monitoraggio e verifica dei contributi concessi, ai sensi del comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai Comuni per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 412 dd. 27.03.2020 sono stati attribuiti ai Comuni i contributi di cui al comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 356 dd. 05.03.2021 sono state assegnate ai comuni trentini le annualità 2021 e 2023, nonché incrementato l'importo dei contributi già assegnati per il 2021, relativamente ai contributi statali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, previsti dall'art. 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo del risparmio energetico e a tal fine ha incaricato il Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla redazione di un progetto esecutivo per l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Villa nel Comune di Castel Ivano;
- attualmente le zone interessate dall'intervento sono già provviste di un impianto di illuminazione pubblica che non rispetta però le normative illuminotecniche e di inquinamento luminoso vigenti;
- l'intervento in parola prevede la sostituzione degli attuali pali e corpi illuminanti con l'installazione di nuovi testapalo con piastra LED;
- con propria determinazione n. 179 dd. 08.09.2021 i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, sono stati affidati alla Società *C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229*, ha presentato l'offerta pari ad Euro 69.303,53 oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 3.676,66 per un importo contrattuale di Euro 72.980,19 oltre a IVA di Legge, corrispondente al ribasso del 11,151% (undici virgola centocinquantauno per cento) sui prezzi della R.d.O.;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei termini di contratto;
- con propria determinazione n. 210 dd. 13.12.2022 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dd. 07.12.2022 prot. 16114, dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA;
- con propria determinazione n. 217 dd. 23.12.2022 sono stati affidati direttamente, i LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA, alla Società *C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229*, ha presentato l'offerta pari ad Euro 8.697,87 oltre a IVA di Legge, corrispondente al ribasso del 11,151% (undici virgola centocinquantauno per cento) sui prezzi della R.d.O. - Indagine di Mercato;

Considerato che risultano regolarmente completati anche i *LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA*;

Dato atto che:

- ai *LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA*, era stato attribuito in prima battuta lo *Smart CIG n. Z24392542F* ed in seguito si è appreso che nell'ambito delle opere finanziate con fondi PNRR, tutti i CIG relativi anche alle lavorazioni rientranti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, devono essere SIMOG CIG anche se di importo inferiore ad Euro 40.000,00 – si è quindi provveduto a chiedere un CIG Simog n. 962897625E, per i *LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA*;

Dato atto che:

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che è stata richiesta telematicamente la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_35098283 con scadenza validità 15.02.2023, dalla quale la ditta CTS Srl, risulta in regola ai fini contributivi;

La Società C.T.S. Srl, ha emesso:

- la fattura n. 79/PA dd. 28.12.2023, nell'importo di Euro 8.697,87 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 1.913,53, per complessivi Euro 10.611,40, *quale saldo dei LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA* ;
- la NOTA DI CREDITO relativa allo storno totale della fattura n. 79/PA per errata indicazione CIG - fattura n. 2/PA dd. 02.02.2023, nell'importo di Euro 8.697,87 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 1.913,53, per complessivi Euro 10.611,40, *quale saldo dei LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA* ;
- la fattura n. 3/PA dd. 02.02.2023, nell'importo di Euro 8.697,87 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 1.913,53, per complessivi Euro 10.611,40, *quale saldo dei LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA* ;

Accertato che l'intervento risulta completamente finanziato e trova la sua imputazione di spesa alla missione 10 programma 5 piano finanziario 2.02.01.09.012 macroaggregato 202 capitolo 2821200/12 "PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2 CUP G59J21007950001. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI. LEGGE 160/2019. FRAZ. VILLA" del bilancio pluriennale 2023-2025, in conto residui 2022, che presenta adeguata disponibilità;

Presa visione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento acclarante una spesa complessiva di Euro 99.677,22 di cui Euro 72.980,18 per lavori ed Euro 26.697,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito meglio dettagliato:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA	Stato di progetto	Stato di contratto	Stato Finale contratto principale	Stato di variante n. 1 Quadro Economico	Stato Finale	Differenze
A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
a) Lavori	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 0,00
b) Ribasso 11,151%	€ 0,00	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	€ 0,00
c) Oneri relativi alla sicurezza	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 0,00
A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 81.678,13	€ 72.980,19	€ 72.980,19	€ 72.980,19	€ 72.980,18	€ 0,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
1) Imprevisti	€ 166,13	€ 166,13	€ 166,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) IVA 22% lavori su A1)+B1)+B3) + B5)	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 17.969,17	€ 36,57
3) Recupero Ribasso	€ 0,00	€ 8.697,94	€ 8.697,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributo ANAC	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 30,00	€ 120,00
5) Lavori economia Integrativi di Completamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.864,08	€ 8.697,87	€ 166,21
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.321,87	€ 27.019,81	€ 27.019,81	€ 27.019,81	€ 26.697,04	€ 322,77
C) TOTALE GENERALE (A1+B1)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 99.677,22	€ 322,78

Visti:

- la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm.;
- la L.P. 2/2016;
- il regolamento di esecuzione della L.P. 26/93;
- il decreto legislativo 50/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 14.02.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione, il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio(Bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 27.02.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione, il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio(Bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.) - rettifica della deliberazione n. 8 dd. 14.02.2023;
- la deliberazione della giunta comunale n. 80 dd. 15.03.2023 con la quale sono stati approvati gli atti programmatici di indirizzo – parte finanziaria - per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 21.12.2017;
- il Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

1. di dare atto che ai LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA, era stato attribuito in prima battuta lo Smart CIG n. Z24392542F ed in seguito si è appreso che nell'ambito delle opere finanziate con fondi PNRR, tutti i CIG relativi anche alle lavorazioni rientranti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, devono

essere SIMOG CIG anche se di importo inferiore ad Euro 40.000,00 – si è quindi provveduto a chiedere un CIG Simog n. 962897625E, per i LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA;


2. di liquidare alla Società C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229, il compenso per i LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA, per Euro 8.697,87 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 1.913,53, per complessivi Euro 10.611,40;
3. di accertare che l'intervento per complessivi Euro 10.611,40, risulta completamente finanziata e trova la sua imputazione di spesa alla missione 10 programma 5 piano finanziario 2.02.01.09.012 macroaggregato 202 capitolo 2821200/12 “PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2 CUP G59J21007950001. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI. LEGGE 160/2019. FRAZ. VILLA” impegno 834/1 del bilancio pluriennale 2023-2025, in contro residui 2022, che presenta adeguata disponibilità;
4. di autorizzare l'emissione di regolari mandati di pagamento previa acquisizione della dichiarazione di cui alla legge 136/2010;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, nell'importo complessivo di Euro 99.677,22 di cui Euro 72.980,18 per lavori ed Euro 26.697,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dettagliato in premessa;
6. di dichiarare una economia di spesa per Euro 322,78 su impegno n. 834/1 - capitolo 2821200/12 del bilancio 2023-2025 in conto residui 2022.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza del Municipio, 12- frazione Strigno - 38059 CASTEL IVANO (TN)

www.comune.castel-ivano.tn.it

info@comune.castel-ivano.tn.it - info@pec.comune.castel-ivano.tn.it

Tel. 0461 780010

CF - P.IVA 02401920224



**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA . LEGGE
160/2019. FRAZ. VILLA**

**PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV.
2.2.**

CUP: G59J21007950001



LAVORI PRINCIPALI ==> CIG: 8881946DB2

LAVORI INTEGRATIVI ==> CIG:962897625E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA. CUP: G59J21007950001.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA	LAVORI INTEGRATIVI/COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA
COMMITTENTE: Comune di Castel Ivano	COMMITTENTE: Comune di Castel Ivano
IMPRESA: C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229.	IMPRESA: C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229.
RIBASSO OFFERTO: Ribasso del 11,151% (undici virgola centocinquantuno per cento) sui prezzi della consultazione.	RIBASSO OFFERTO: Ribasso del 11,151% (undici virgola centocinquantuno per cento) sui prezzi della consultazione.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 69.303,53 oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 3.676,66 per un importo contrattuale di Euro 72.980,19 oltre a IVA di Legge.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 8.697,87 oltre a IVA di Legge.
CONTRATTO: Consegna anticipata ai sensi dell'ex art. 46 della L.P. 26/1993 come previsto nella determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico nr. 179 dd. 08	CONTRATTO: Scambio corrispondenza prot. 16884 dd. 23/12/2022.

settembre 2021 nonché dalla lettera di invito. Contratto Rep. Atti Privati n. 31/2021 dd. 06.10.2021 DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Maria Busarello – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castel Ivano I lavori sono stati eseguiti nel tempo utile contrattuale ed in particolare i lavori, sono eseguiti nel periodo dal 13.09.2021 al 25.05.2022, con sospensione lavori dal 04.10.2021 al 24.02.2022. STATO FINALE DEI LAVORI: Risulta che l'Impresa C.T.S. Srl ha eseguito lavori per Euro 72.980,18 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 16.055,64, per complessivi Euro 89.035,82.	DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Maria Busarello – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castel Ivano I lavori sono stati eseguiti nel tempo utile contrattuale ed in particolare i lavori, sono eseguiti nel periodo dal 23.12.2022 al 27.12.2022. STATO FINALE DEI LAVORI: Risulta che l'Impresa C.T.S. Srl ha eseguito lavori per Euro 8.697,87 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 1.913,53, per complessivi Euro 10.611,40.
---	---

Recatasi sui siti dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti.

DICHIARA LA REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, la sottoscritta Direttore dei Lavori – Geom. Maria Busarello – Responsabile del Servizio Tecnico,
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;

CONSIDERATO

-che i lavori eseguiti dalla Ditta, corrispondono a quelli indicati nel progetto e negli atti contabili relativi:

- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che è stata richiesta telematicamente la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_35098283 con scadenza validità 15.02.2023, dalla quale la ditta CTS Srl, risulta in regola ai fini contributivi;

DICHIARA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229**, sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA. CUP: G59J21007950001**, risulta pari ad **Euro 99.677,22**, come di seguito dettagliato:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA	Stato di progetto	Stato di contratto	Stato Finale contratto principale	Stato di variante n. 1 Quadro Economico	Stato Finale	Differenze
A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
a) Lavori	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 0,00
b) Ribasso 11,151%	€ 0,00	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	€ 0,00
c) Oneri relativi alla sicurezza	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 0,00
A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 81.678,13	€ 72.980,19	€ 72.980,19	€ 72.980,19	€ 72.980,18	€ 0,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
1) Imprevisti	€ 166,13	€ 166,13	€ 166,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) IVA 22% lavori su A1)+B1)+B3) + B5)	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 17.969,17	€ 36,57
3) Recupero Ribasso	€ 0,00	€ 8.697,94	€ 8.697,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributo ANAC	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 30,00	€ 120,00
5) Lavori economia Integrativi di Completamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.864,08	€ 8.697,87	€ 166,21
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.321,87	€ 27.019,81	€ 27.019,81	€ 27.019,81	€ 26.697,04	€ 322,77
C) TOTALE GENERALE (A1+B1)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 99.677,22	€ 322,78

Castel Ivano, 27.12.2022

Il Direttore dei Lavori
Maria Busarello

VISTO: Il Responsabile del Procedimento



