



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Municipio, 12 - 38059 CASTEL IVANO (TN)

www.comune.castel-ivano.tn.it

info@comune.castel-ivano.tn.it - info@pec.comune.castel-ivano.tn.it

Tel. 0461 780010 - Fax 0461 780011

CF - P.IVA 02401920224

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 210

DI DATA 13/12/2022

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA. CIG: 8881946DB2 - CUP: G59J21007950001. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PRINCIPALI – LIQUIDAZIONE SALDO C.T.S. SRL. APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO AI FINI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERO INTERNO DELL'11 NOVEMBRE 2020 E S.M.I..

Assunta da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Busarello Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che:

- l'art. 36 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, e precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una deliberazione della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;
- con deliberazione del consiglio comunale nr. 54 del 29.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024, la nota integrativa, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.);

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 8 dd. 12.01.2022 avente ad oggetto "Atti programmatici di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024: assegnazione dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi";

Premesso che:

- con decreti del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali pubblicati in data 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e decreto del Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2020, sono stabilite le modalità di utilizzo, monitoraggio e verifica dei contributi concessi, ai sensi del comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai Comuni per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 412 dd. 27.03.2020 sono stati attribuiti ai Comuni i contributi di cui al comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 356 dd. 05.03.2021 sono state assegnate ai comuni trentini le annualità 2021 e 2023, nonché incrementato l'importo dei contributi già assegnati per il 2021, relativamente ai contributi statali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, previsti dall'art. 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo del risparmio energetico e a tal fine ha incaricato il Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla redazione di un progetto esecutivo per l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Villa nel Comune di Castel Ivano;
- attualmente le zone interessate dall'intervento sono già provviste di un impianto di illuminazione pubblica che non rispetta però le normative illuminotecniche e di inquinamento luminoso vigenti;
- l'intervento in parola prevede la sostituzione degli attuali pali e corpi illuminanti con l'installazione di nuovi testapalo con piastra LED;

- con propria determinazione n. 179 dd. 08.09.2021 i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, sono stati affidati alla Società *C.T.S. Srl con sede in Località Lagarine nr. 17 – Zona Industriale – 38050 Scurelle (TN) – P.IVA/C.F. 01525820229*, ha presentato l'offerta pari ad Euro 69.303,53 oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 3.676,66 per un importo contrattuale di Euro 72.980,19 oltre a IVA di Legge, corrispondente al ribasso del 11,151% (undici virgola centocinquantesimo per cento) sui prezzi della R.d.O.;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei termini di contratto;

Vista ora la contabilità finale dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, datata Novembre 2022 e il certificato di regolare esecuzione dd. 07.12.2022 prot. 16114, redatti dal Direttore dei Lavori – Geom. Maria Busarello del Servizio Tecnico Comunale, regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice, dai quali risulta che, in base ai resoconti contabili effettuati ed alle risultanze delle visite di collaudo, i lavori sono stati regolarmente eseguiti, sono collaudabili e liquidabili come di seguito indicato:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA

	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo netto del conto finale	€ 72.980,18	€ 16.055,64	€ 89.035,82
Acconti liquidati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale residuo credito netto all'impresa	€ 72.980,18	€ 16.055,64	€ 89.035,82

Dato atto che:

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che è stata richiesta telematicamente la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_35098283 con scadenza validità 15.02.2023, dalla quale la ditta CTS Srl, risulta in regola ai fini contributivi;
- è stato pubblicato l'avviso ai creditori prot. 14994 dd. 14.11.2022 - all'Albo del Comune dal 14.11.2022 al 04.12.2022 e non sono pervenute osservazioni o domande di credito;
- si è provveduto alla regolare verifica della correttezza, secondo la dichiarazione e la documentazione attestante la regolare correttezza retributiva presentata in data 30.11.2022 prot. 15716 e dd. 02.12.2022 prot. 15809;
- che l'importo dei lavori realizzati, è di Euro 72.980,18 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 16.055,64, per complessivi Euro 89.035,82;

ritenuto pertanto di poter dar corso all'approvazione della contabilità finale nonché del certificato di regolare esecuzione resi dal direttore dei lavori, regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice.

La Società C.T.S. Srl, ha emesso la fattura n. 67/PA dd. 28.11.2022, nell'importo di Euro 72.980,18 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 16.055,64, per complessivi Euro 89.035,82;

Visti ed esaminati gli atti e ritenuto di poter procedere all'approvazione degli stessi, liquidando il residuo credito all'appaltatore nella misura sopra stabilita;

Accertato che l'opera risulta completamente finanziata e trova la sua imputazione di spesa al **capitolo 2821200/12 del bilancio dell'esercizio 2022**;

Rilevato ora che nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire dei lavorazioni di completamento sulla linea della pubblica illuminazione presso l'abitato di Villa Agnedo al fine di completare l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in tale tratto di illuminazione pubblica - con riscontri ulteriormente migliorativi per l'efficientamento;

Richiamato l'art. 6 comma 1 del Decreto 11 novembre 2020 – attribuzione contributi ai Comuni per l'anno 2021 – il quale stabilisce che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino alla regolare esecuzione di cui all'art. 33 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e ,successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

Dato atto che l'intervento relativo ai **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA**, risulta completato ed è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione di data 07.12.2022 prot. 16114, redatto dal Direttore dei Lavori – Geom. Maria Busarello del Servizio Tecnico Comunale, che sarà approvato con il presente provvedimento;

*Rilevato che per l'ulteriore investimento per il **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA**, si può far fronte mediante impiego del ribasso d'asta ed imprevisti presenti nel quadro economico dell'intervento, quindi non modificando l'importo complessivo dell'opera;*

Vista la variante n. 1 al quadro economico che individua lavori e forniture per una spesa complessiva di Euro 100.000,00, di cui Euro 72.980,19 per lavori ed Euro 27.019,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartiti:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO - FRAZIONE VILLA	Stato di progetto	Stato di contratto	Stato Finale contratto principale	Stato di variante n. 1 Quadro Economico	Differenze
A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO					
a) Lavori	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 78.001,47	€ 0,00
b) Ribasso 11,151%	€ 0,00	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	-€ 8.697,94	€ 0,00
c) Oneri relativi alla sicurezza	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 3.676,66	€ 0,00
A1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 81.678,13	€ 72.980,19	€ 72.980,19	€ 72.980,19	€ 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE					
1) Imprevisti	€ 166,13	€ 166,13	€ 166,13	€ 0,00	€ 166,13
2) IVA 22% lavori su A1)+B1)+B3) + B5)	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 18.005,74	€ 18.005,74	-€ 0,00
3) Recupero Ribasso	€ 0,00	€ 8.697,94	€ 8.697,94	€ 0,00	€ 8.697,94
4) Contributo ANAC	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
5) Lavori economia Integrativi di Completamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.864,08	-€ 8.864,08
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.321,87	€ 27.019,81	€ 27.019,81	€ 27.019,81	-€ 0,00
C) TOTALE GENERALE (A1+B1)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-€ 0,00

Rilevato che nelle somme a disposizione dei **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA**, È stata inserita una nuova voce **B5) Lavori in economia Integrativi di Completamento** – all'interno dei quali saranno impegnati i **LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA**;

Dato atto che non viene variato l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 100.000,00 e l'opera risulta finanziata con adeguata disponibilità al cap. **2821200/12** del bilancio in corso;

Visti:

- la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm.;
- la L.P. 2/2016;
- il regolamento di esecuzione della L.P. 26/93;
- il decreto legislativo 50/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 21.12.2017;
- il Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la contabilità finale dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, secondo gli elaborati di contabilità resi dal Direttore dei Lavori – Geom. Maria Busarello – Servizio Tecnico Comunale;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori – Geom. Maria Busarello – Servizio Tecnico Comunale, dd. 07.12.2022 prot. 16114, dal quale risulta che, in base ai riscontri contabili effettuati, i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come di seguito indicato:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA

	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
Importo netto del conto finale	€ 72.980,18	€ 16.055,64	€ 89.035,82
Acconti liquidati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale residuo credito netto all'impresa	€ 72.980,18	€ 16.055,64	€ 89.035,82

3. di liquidare come di seguito indicato, a favore della Società C.T.S. Srl, la fattura n. 67/PA dd. 28.11.2022, nell'importo di Euro 72.980,18 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di Euro 16.055,64, per complessivi Euro 89.035,82, quale credito residuo dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, con imputazione di spesa al capitolo 2821200/12 "P.N.R.R. – Missione 2 – Componente 4 – Inv. 2.2 Cup G59J21007950001 Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Castel Ivano – Fraz. Villa" – piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio in corso;
4. di autorizzare l'emissione di regolare mandato di pagamento previa acquisizione della dichiarazione di cui alla legge 136/2010;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto 11 novembre 2020 – attribuzione contributi ai Comuni per l'anno 2021 – il quale stabilisce che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino alla regolare esecuzione di cui all'art. 33 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e ,successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti e quindi si ritiene di utilizzare il ribasso d'asta e gli imprevisti relativi ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA, per la realizzazione il completamento/integrazione dei lavori di efficientamento energetico – illuminazione pubblica presso la Frazione di Villa Agnedo – intervento inserito alla Voce B5) Lavori economia Integrativi di Completamento per Euro 8.864,08 oltre a Iva di Legge – intervento che sarà inserito a finanziamento sulla legge n. 160 del 2019 - anno 2021 – in quanto volto all'efficientamento;
6. con successivo provvedimento sarà approvato a tutti gli effetti l'intervento relativo al COMPLETAMENTO – INTEGRAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO – FRAZIONE VILLA ed affidati i lavori.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.