



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 9

DI DATA **13/03/2024**

Oggetto: CUP: G59J19000330007 PNRR M2 C4 I2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. LIQ. 2 S.A.L. ALL'IMPRESA C.T.S. SRL-CIG 9360366262, LIQ. 2 ACCONTO ALL'ING. ISIDORE MYLONAS PRESTAZIONI DI D.L. E CONT.-CIG Z2F3689FE2 E AL GEOM. FELICETTI GIORGIO PRESTAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI-CIG Z8636895FF.

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Bombasaro ing. Federico

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

CUP: G59J19000330007.PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. ALL'IMPRESA C.T.S. SRL. - CIG 9360366262. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ALL'ING. ISIDORE MYLONAS PRESTAZIONI DI D.L. E CONTABILITA' - CIG Z2F3689FE2 E AL GEOM. FELICETTI GIORGIO PRESTAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI - CIG Z8636895FF.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Dato atto che:

- l'articolo 126 della Legge Regionale nr. 2/2018 dd. 03.05.2018 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, e precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una deliberazione della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Visti e richiamati gli atti di programmazione dell'Ente:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 dd. 18.12.2023, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il periodo 2024-2026";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 5 dd. 16.01.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2024-2026 – parte finanziaria

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Strigno n. 40 di data 30.03.1999 veniva affidato incarico per la redazione di un progetto per i lavori di allargamento e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.fond. 1992 in C.C. Strigno al geom. Elena Ferrari con studio in Borgo Valsugana;
- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Strigno n. 43 dd. 30.03.1999 veniva conferito incarico per la redazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 inerente la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori al geom. Mauro Giancesini, con studio a Telve;
- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Strigno n. 126 dd. 13.10.2004 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per i Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Salesai – p.f. 1992 in c.c. Strigno;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1396 dd. 18/06/2004 era stata prevista, per l'anno 2004, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Fondo di riserva, fissando il termine al 15.10.2004;
- con circolare n. 10 prot. n. 5375/06-D.16 dd. 19 maggio 2006 avente ad oggetto criteri di ammissione a finanziamento a valere sul Fondo di Riserva di cui all'art. 11, comma 5, della L.P. 36/93 e s.m., la PAT ha comunicato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento;
- con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Strigno n. 21 dd. 28.08.2006 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per i Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Salesai – p.f. 1992 in c.c. Strigno;

- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. ha comunicato la non ammissione a finanziamento per la sistemazione e allargamento della strada Salesai – p.f. 1992 in c.c. Strigno;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 404 dd. 22/02/2008 avente ad oggetto definizione dei criteri di ammissione al Fondo di Riserva 2008 del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93 e s.m. relativo al periodo 2008, sono stati riaperti i termini per la presentazione di domande di finanziamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Strigno n. 27 dd. 11.08.2008 è stato approvato in sola linea tecnica, il progetto definitivo redatto dal geom. Elena Ferrari con studio in Borgo Valsugana, dei “Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Salesai identificata catastalmente con la p.fond. 1992 in C.C. Strigno”, per un importo complessivo presunto di € 930.302,77(novecentotrentamilatrecentodue/77);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 dd. 21.11.2019 è stato affidato alla Geom. Elena Ferrari, con studio tecnico a Borgo Valsugana, l'incarico di revisione/rielaborazione progettazione definitiva dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESALAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dd. 30.12.2019 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA SALESALAI IDENTIFICATA CON LA P.F. 1992 C.C. STRIGNO – COMUNE DI CASTEL IVANO, a firma della Geom. Elena Ferrari con Studio tecnico in Borgo Valsugana (TN);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 dd. 22.05.2020 è stato approvato in sola linea tecnica il progetto definitivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA SALESALAI IDENTIFICATA CON LA P.F. 1992 C.C. STRIGNO – COMUNE DI CASTEL IVANO, a firma della Geom. Elena Ferrari con studio in Borgo Valsugana (TN), per una spesa che individua lavori e forniture per una spesa complessiva di Euro 754.462,55 di cui Euro 535.106,49 per lavori a base d'asta ed Euro 219.356,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1654 di data 23 ottobre 2020, è stato concesso dalla Giunta Provinciale sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii. Anno 2020, il finanziamento dell'opera riguardante i “Lavori di messa in sicurezza, sistemazione e allargamento della strada dei Salesai p.f. 1992 C.C. Strigno” per l'importo di Euro 677.212,13.= pari al 90% della spesa ritenuta congrua;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dd. 08.06.2022 è stato affidato al geom Giorgio Felicetti dello Studio omonimo con sede in via Liverone, 1C – 38051 Borgo Valsugana (TN) – p.iva 02411720226, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.109 dd. 16.06.2022 è stato affidato all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, la redazione della progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano, per una spesa quantificata in euro 24.063,93 oltre a cassa previdenziale ed i.v.a. di legge, per complessivi euro 30.532,31;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 dd. 14.07.2022 è stato affidato al Geologo Icilio Vigna dello Studio GeoAlp con sede a Pergine Valsugana in Viale Europa n. 78 – P.IVA/C.F. 01332500220, la redazione della perizia geologica e geotecnica dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 C.C. Strigno – Comune di Castel Ivano, per un importo contrattuale di Euro 7.200,00, oltre ad cassa previdenziale ed i.v.a. di legge, per complessivi Euro 9.135,36, corrispondente al ribasso offerto pari al 20 (venti virgola zero per cento), sui prezzi della R.d.O;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 03.08.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESALAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, a firma del Professionista incaricato, Geom. Elena Ferrari con studio Borgo Valsugana, che espone una spesa complessiva di Euro 754.462,55 (settecentocinquantaquattromila quattrocentosessantadue/55) di cui Euro 535.106,49 (cinquecentotrentacinquemila centosei/49) per lavori a base d'asta ed Euro 219.356,06 (duecentodiciannovemila trecentocinquantasei/06) per somme a disposizione dell'Amministrazione e dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera relativa ai lavori ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESALAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO e di attivare la procedura ai sensi della L.P. 6/1993;

- il Responsabile del procedimento – Geom. Maria Busarello ha espresso, sul progetto esecutivo comprensivo degli elaborati della Sicurezza, il Parere Tecnico Amministrativo dd. 05.08.2022, di cui all'art. 54 della L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m. e art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che contiene l'elenco degli elaborati progettuali di cui si compone il progetto, attestando la loro conformità a quanto previsto nel D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e riporta tutti i necessari pareri e autorizzazioni acquisiti;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 133 dd. 10.08.2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESANI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, che espone una spesa complessiva di € 1.065.439,40, di cui € 14.936,95 già previsti e imputati all'esercizio 2019 ed € 1.050.502,45 previsti sull'esercizio 2022; con la medesima determina sono state anche stabilite le modalità di affidamento dei lavori;

Premesso altresì che:

- in relazione al finanziamento di cui all'art. 1, c. 139, l. 145/2018, nel corso dell'anno 2021 il Comune di Castel Ivano ha inoltrato candidatura al Ministero dell'Interno per vari interventi, tra cui quello in commento, rientrando fra i soggetti beneficiari di contributo;
- in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ed, in particolare, sono confluite all'interno della "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
- l'Amministrazione comunale è risultata assegnataria di finanziamento con Decreto dell'8 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 dd. 05.09.2022 è stata approvata l'ottava variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024. Variazione urgente assunta con i poteri del Consiglio comunale ed in particolare è stata deliberata la modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESANI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, prevedendo l'entrata relativa al finanziamento da parte dell'unione europea e all'iniziativa Next Generation EU:

TOTALE SPESA		€ 1.065.439,40
Capitolo Bilancio	Modalità Finanziamento	
1900/4 Bilancio 2019	EX F.I.M.	€ 14.371,00
1955/7 Bilancio 2022	Fondo di riserva del Fondo per investimenti programmati dei Comuni anno 2020. G.P. 1654 dd 23/10/2020	€ 677.212,13
1980/3– Bilancio 2022	Proventi da canone concessione aggiuntivi 2021	€ 38.464,47
2705 – Bilancio 2022	SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	€ 1.650,00
2700 – Bilancio 2022	CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ 7.828,00
0/2 – Bilancio 2022	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 14.371,00
1800/500 Bilancio 2022	PNRR	€ 310.976,85

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 dd. 08.09.2022, i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESANI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, sono stati affidati alla Società C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, con un'offerta pari ad Euro 593.111,04 corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 17,132% (diciassettevirgolacentotrentadue per cento) sui prezzi unitari, per un importo contrattuale pari ad Euro 615.906,94.= oltre ad IVA di Legge comprensivo di Euro 22.795,90.= per oneri della sicurezza per complessivi Euro 677.497,63;
- Il Direttore Lavori ing. Isidore Mylonas ha provveduto a consegnare alla ditta C.T.S. S.r.l. Processo verbale di consegna e inizio lavori sotto riserva di legge (art. 46 della L.P. 26/1993) in data 08.09.2022, assunto a protocollo comunale in data 08.09.2022 al nr. 11739;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 166 dd. 07.10.2022, è stata approvata la modifica alle superfici soggette ad occupazione temporanea e impegnato l'ulteriore importo pari a Euro 40.000,00 (Euro 90.000,00 quadro – Euro 50.000,00 già impegnato) quale accantonamento per espropri, indennizzi e Oneri di Intavolazione;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 179 dd. 27.10.2022 è stata approvata la variante nr. 1 dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAL P.F. 1992 C.C. STRIGNO, per una spesa complessiva di Euro 1.065.439,40, di cui Euro 615.906,94 per lavori ed Euro 449.532,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione e affidato alla Società Poste Italiane S.p.a. il servizio di spese postali per le notifiche degli atti relativi alle procedure di esproprio ed occupazione temporanea;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 185 dd. 03.11.2022 è stato impegnato e pagato il contributo a favore dell'ANAC (ex AVCP) per un importo di Euro 375,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 200 dd. 25.11.2022 è stato liquidato all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, la fattura n. 1/90 del 06.10.2022, dell'importo Euro 8.345,30, oltre a cassa previdenziale per Euro 333,81 ed IVA per Euro 1.909,40, per un totale di Euro 10.588,51, relativa alla progettazione esecutiva rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento dell'importo contrattuale della progettazione esecutiva nonché della Direzione Lavori e Contabilità, all'importo dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 201 dd. 29.11.2022 è stato approvato l'integrazione dello stato di consistenza degli immobili con riferimento alla p.f. 197 C.C. STRIGNO;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 19 dd. 02.05.2023 è stato affidato allo studio ingegneria ing. Vittorio Lorenzin l'incarico di esecuzione del collaudo statico dell'opera per una spesa di Euro 3.900,00 oltre a cassa previdenziale ed Iva per complessive Euro 4.948,32;
- la ditta C.T.S. S.r.l. ha sottoscritto in data 04.08.2023 il contratto pubblico Repertorio nr. 47/2023 Serie 1T Numero 18938 del 07.08.2023 per un importo contrattuale pari ad Euro 615.906,94.= oltre ad IVA di Legge comprensivo di Euro 22.795,90.= per oneri della sicurezza per complessivi Euro 677.497,63;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici - nr. 9 dd. 30.08.2023 è stata attestata la riconducibilità degli atti sopra richiamati e della documentazione afferente agli stessi, relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 e dato atto che il R.U.P. è l'ing. Federico Bombasaro, secondo quanto già stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 190/2023 dd. 17.08.2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – nr. 11 dd. 01.09.2023 è stata liquidata l'anticipazione all'impresa C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 sull'importo di contratto pari ad Euro 30.795,35 oltre ad I.V.A. al 10% per Euro 3.079,54 per un totale di Euro 33.874,89;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – nr. 19 dd. 20.09.2023 è stata concessa una proroga di 100 giorni naturali e consecutivi alla ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, rispetto al termine del 07/08/2023, trasladolo al 14.11.2023, stabilendo contestualmente che l'impresa non tragga da ciò motivi per accampare diritti o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali;
- In data 02 ottobre 2023 con Verbale di Ripresa dei Lavori si rideterminava la data di ultimazione dei lavori al 12.12.2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – nr. 22 dd. 18/10/2023 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262 per un totale di Euro 333.011,19 (Euro 316.466,53 per lavori ed Euro 16.544,66 per oneri della sicurezza) da detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 1.665,06, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 16.650,56 e che pertanto il credito dell'Impresa ammonta a Euro 314.695,57, oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10% e liquidato alla ditta C.T.S. la fattura n. 57/PA dd. 11/10/2023 emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al PRIMO SAL, dell'importo di Euro 314.695,57 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10 % nella misura di Euro 31.469,56 per complessivi Euro 346.165,13;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 51 dd. 30/10/2023 è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione relativi al periodo 2023-2025 ed in particolare è stata approvata la modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, prevedendo l'assegnazione del FOI 2022:

TOTALE SPESA		€ 1.096.537,09
Capitolo Bilancio	Modalità Finanziamento	
1900/4 Bilancio 2019	EX F.I.M.	€ 14.371,00
1955/7 Bilancio 2022	Fondo di riserva del Fondo per investimenti programmati dei Comuni anno 2020. G.P. 1654 dd 23/10/2020	€ 677.212,13
1980/3- Bilancio 2022	Proventi da canone concessione aggiuntivi 2021	€ 38.464,47
2705 – Bilancio 2022	SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	€ 1.650,00
2700 – Bilancio 2022	CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ 7.828,00
0/2 – Bilancio 2022	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 14.371,00
1800/500 Bilancio 2022	PNRR e FOI	€ 342.074,54

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 30 dd. 06.11.2023 relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 si è provveduto a liquidare le indennità di esproprio e indennizzo;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 38 dd. 06/12/2023 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 aggiudicataria dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione di:

OG3 BITUMATURA

per un importo complessivo dichiarato per il subappalto pari ad Euro 65.868,42 comprensivo di Euro 46,92 per oneri per la sicurezza e Euro 9.196,83 per manodopera alla ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) – 38033 Via Pizzegoda nr. 3_P.iva e C.F.00829140227;

- in data 07 dicembre 2023 si sospendevano i lavori parzialmente;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 39 dd. 11/12/2023 è stata approvata la variante nr. 2 al quadro economico dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 che non ha variato l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 1.065.439,40;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 40 dd. 13/12/2023 è stato liquidato a saldo all'ing. Vittorio Lorenzin dello Studio Ingegneria Vittorio Lorenzin con sede a Borgo Valsugana (TN) – 38051 Via G. Gozzer nr. 13/B P.IVA 02470640224 C.F. LRNVTR64A13B006I. – la fattura n. 1/60 dd 11/12/2023 per un importo di Euro 3.900,00 oltre a cassa previdenziale 4% (€ 156,00) e iva 22% (€ 892,32) per una spesa complessiva di Euro 4.948,32 relativa all'incarico di collaudo statico nell'ambito dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330000 - CIG 9731712EC8;

- in data 15 dicembre 2023 sono stati sospesi i lavori;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 41 dd. 19/12/2023 è stato liquidato in acconto al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C C.F. FLCGRG72R26B006G – la fattura n. 58 dd 23/11/2023 per un importo di Euro 5.115,55 oltre a cassa geometri 5% (€ 255,78) e iva 22% (€ 1.181,69) per una spesa complessiva di Euro 6.553,02 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano CUP: G59J19000330007 - CIG Z8636895FF;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 43 dd. 19/12/2023 è stato liquidato in acconto all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H. – la fattura n. 1/108 dd 20/12/2023 per un importo di Euro 8.445,62 oltre a inarcessa 4% (€ 337,82) e iva 22% (€ 1.932,36) per una spesa complessiva di Euro 10.715,80 relativa all'incarico di direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 44 dd. 22/12/2023 è stata approvata nell'ambito dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 la variante al quadro economico per una spesa complessiva di Euro 1.096.537,09 di cui Euro 615.906,94 ed Euro 480.630,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una maggiore spesa di Euro 31.097,69 così ripartiti:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	RAFFRONTO TRA VAR 2 E VAR3
Lavori a Misura	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	- €
Ribasso 17,132 %		122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €
Lavori a Misura Ribassati		593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	- €
Oneri della Sicurezza	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	- €
Importo di Contratto/Variante	738.523,60 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	- €
SOMME A DISPOSIZIONE						
b1) Imprevisti 5% di A	36.926,18 €	36.926,18 €	35.082,73 €	34.930,93 €	34.930,93 €	- €
b2) Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Varianti, Certificati Regolare Esecuzione, Collaudo, Coordinamento Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecuzione, Perizie Geologiche, Inclusi Contributi Previdenziali) 12% di A	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	- €
b3) Cassa Previdenza 4% e 5% di b6	3.544,91 €	3.544,91 €	3.544,91 €	3.681,77 €	3.681,77 €	- €
b4) IVA su Lavori e Imprevisti 10% di A+b1	77.544,98 €	77.544,98 €	77.360,63 €	77.345,45 €	77.345,45 €	- €
b5) IVA su Spese Tecniche e Cassa Previdenza 22% di b6 + b7	20.276,90 €	20.276,90 €	20.276,90 €	20.307,01 €	20.307,01 €	- €
b6) Assistenza RUP	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
b7) Spese per Esproprio, Occupazioni Temporanee e Oneri di Intavolazione	90.000,00 €	90.000,00 €	91.652,80 €	91.652,80 €	91.652,80 €	- €
b8) Allacciamenti e Spostamento Sottoservizi (IVA Compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
B9) Contributo ANAC	- €	- €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	- €
B9) Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	28.270,63 €	28.270,63 €
B10) IVA Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	2.827,06 €	2.827,06 €
B12) Recupero Ribasso	- €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €
Totale Somme a Disposizione	326.915,80 €	449.532,46 €	449.532,46 €	449.532,46 €	480.630,15 €	31.097,69 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.096.537,09 €	31.097,69 €

Considerato che la Direzione lavori – ing. Mylonas Isidore ha consegnato:

- in data 09/02/2024 prot. n. 1637, la contabilità relativa al 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 15/12/2023 e il certificato di pagamento dd. 26/02/2024, sottoscritto dal RUP in data 26/02/2024, dai quali risulta che la società C.T.S. S.r.l. con sede in Scurrelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, a quella data, ha eseguito lavori e somministrazioni per un totale di Euro 564.789,72 da detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 2.823,95, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 28.239,49 e lo stato d'avanzamento precedente di Euro 314.695,57 e che pertanto è possibile liquidare e pagare all'impresa, tenuto conto delle ritenute di legge, la somma arrotondata a Euro 219.030,71 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10% ;
- in data 09/02/2023 prot. n. 1637, la relazione DNSH EX POST – SAL 02 inerente al rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” unitamente alla relazione DNSH EX ANTE aggiornata.

Dato atto che:

- nel 2° SAL sono stati eseguiti lavori in subappalto dalla ditta Misconel Srl, regolarmente autorizzati, e che pertanto si deve procedere al pagamento diretto del subappaltatore come previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto operando le ritenute previste dall'art. 43 comma 4 della LP. 26/1993, che saranno svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore;
- nel 2° SAL è stato effettuato un sub affidamento alla ditta RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.R.L. con sede in 38050 OSPEDALETTO (TN), via Prazzo nr. 3 Cod. Fisc. e Part. IVA 0089100225 per la "FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA IDRAULICA";

Viste:

- la dichiarazione della ditta C.T.S. S.r.l. dd. 27.02.2024, assunta agli atti in data 05/03/2024 prot. nr. 2776 dalla quale si evince che l'importo del 2° stato di avanzamento lavori è così suddiviso:
 - Euro 186.730,71 per l'impresa C.T.S. S.r.l. - Appaltatore
 - Euro 32.300,00 per l'impresa Misconel S.r.l. – Impresa Subappaltatrice
- la fattura n. 13/PA dd. 27/02/2024 emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al SECONDO SAL, dell'importo di Euro 219.030,71 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10 % nella misura di Euro 21.903,07 per complessivi Euro 240.933,78;
- la certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. Prot. INPS_39633408 dd.12/02/2024 scadenza validità 11/06/2024 dal quale risulta la regolarità contributiva, assicurativa ed antinfortunistica della C.T.S. S.r.l.;
- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 della ditta C.T.S. S.r.l. dd. 08/09/2022, assunta a protocollo comunale in data 08/09/2022 al nr. 11705;
- la dichiarazione della ditta C.T.S. S.r.l. del rispetto dei requisiti PNRR e del rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" – DNSH assunta a protocollo comunale in data 23.02.2024 prot. n. 2274;
- la dichiarazione della ditta C.T.S. S.r.l. assunta a prot. comunale al nr. 2776 dd. 05/03/2024 in merito alla correttezza retributiva;
- la fattura n. 2024/0000042/05 dd. 29/02/2024 della ditta Misconel S.r.l. per le prestazioni in sub appalto relative al SECONDO SAL dell'importo di Euro 32.300,00 emessa in reverse charge;
- la certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. Prot. INAIL_42655442 dd.23.02.2024 scadenza validità 22.06.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva, assicurativa ed infortunistica della ditta Misconel S.r.l.;
- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 della ditta Misconel. S.r.l. dd. 03.11.2023, assunta a protocollo comunale in data 09.11.2023 al nr. 14235;
- la dichiarazione della ditta Misconel S.r.l. assunta a prot. comunale al nr. 2776 dd. 05/03/2024 in merito alla correttezza retributiva;

Si ritiene pertanto di poter dar corso all'approvazione del 2° stato di avanzamento dei lavori regolarmente sottoscritti dai soggetti.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 dd. 16.06.2022 con la quale è stato affidato all' Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, la redazione della progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano, per una spesa quantificata in euro 24.063,93 oltre a cassa previdenziale ed i.v.a. di legge, per complessivi euro 30.532,31 CUP: G59J19000330007 – CIG Z2F3689FE2;

Dato atto che l'importo liquidabile l'Ing. Isidore Mylonas quale secondo acconto per l'incarico di direzione e contabilità dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 è pari ad euro 5.786,81 + cassa CNPAIA 4% (regime forfettario L. 190/2014) come di seguito dettagliato:

PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO	
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' CIG Z2F3689FE2 2° ACCONTO	
ONORARIO	5.815,89 €
- RITENUTA 0,50%	29,08 €
TOTALE	5.786,81 €
INARCASSA 4%	231,47 €
TOTALE IMPONIBILE	6.018,28 €
I.V.A. REGIME FORFETTARIO L. 190/2014	0,00 €
TOTALE	6.018,28 €

Viste:

- la fattura nr. 1/15 dd. 20/02/2024 dell' ing. Mylonas Isidore con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H quale 2° acconto per direzione lavori per un importo di Euro 5.786,81 + cassa CNPAIA 4% (Euro 231,47) regime forfettario L. 190/2014 per una spesa complessiva di Euro 6.018,28;
- la certificazione di regolarità contributiva della INARCASSA dd. 28/02/2024 703452/171.2.1/STAP03 assunta a protocollo comunale in data 28/02/2024 al nr. 2508 con la quale si certifica la regolarità contributiva dell'ing. Isidore Mylonas;
- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità del flusso finanziario così come previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 dell'ing. Mylonas Isidore assunta a protocollo comunale in data 29/11/2017 al nr. 13940;

Accertata la regolarità della fattura e la corretta esecuzione della prestazione dell'ing. Mylonas Isidore;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dd. 08.06.2022 con la quale è stato affidato al geom. Giorgio Felicetti dello Studio omonimo con sede in via Liverone, 1C – 38051 Borgo Valsugana (TN) – p.iva 02411720226, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesal identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano per una spesa quantificata in Euro 13.685,52 oltre a cassa 4% Euro 547,42 e iva 22% Euro 3.131,25 per una spesa complessiva di Euro 17.364,19;

Dato atto che l'importo liquidabile al geom. Giorgio Felicetti quale secondo acconto per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 è pari ad euro 3.505,08 + cassa 5% e iva come di seguito dettagliato:

PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO	
INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI CIG Z8636895FF	
ONORARIO	3.680,33 €
- RITENUTA 0,50%	175,25 €
TOTALE	3.505,08 €
CASSA GEOMETRI 5%	175,25 €
TOTALE IMPONIBILE	3.680,33 €
IVA 22%	809,67 €
TOTALE	4.490,00 €

Viste:

- la fattura n. 12_ dd 28.02.2024 del geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C C.F. FLCGRG72R26B006G per un importo di Euro 3.505,08 oltre a cassa geometri 5% (€ 175,25) e iva 22% (€ 809,67) per una spesa complessiva di Euro 4.490,00 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano CIG Z8636895FF;
- la certificazione di regolarità contributiva della cassa geometri dd. 04.03.2024 assunta a protocollo comunale in data 04.03.2024 al nr. 2715 con la quale si certifica la regolarità contributiva del geom. Felicetti Giorgio;
- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità del flusso finanziario così come previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 del geom. Felicetti Giorgio assunta a protocollo comunale in data 08/02/2023 al nr. 1792;

Accertata la regolarità della fattura e la corretta esecuzione della prestazione del geom. Felicetti Giorgio;

Visti e richiamati:

- la L.P. 26/1993 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
- l'art. 139 del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- la L.P. 2/2016 che detta disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;
- il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. che detta norme in materia antimafia;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 50/2016
- la Legge 136/2010;
- la normativa in ambito PNRR;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 51 dd. 21.12.2017;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Castel Ivano approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 38 dd. 07.10.2021

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle relazioni inerenti al rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” – DNSH EX ANTE e DNSH EX POST – SAL 02 assunte al protocollo in data 09.02.2024 al nr. 1637;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il 2° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262 per un totale di Euro 564.789,72 da detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 2.823,95, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 28.239,49 e lo stato d'avanzamento precedente di Euro 314.695,57 e che pertanto è possibile liquidare e pagare all'impresa, tenuto conto delle ritenute di legge, la somma arrotondata a Euro 219.030,71 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;
4. di liquidare la fattura n. 13/PA dd. 27.02.2024 tenuto conto delle ritenute di legge, del recupero dell'anticipazione e dello stato d'avanzamento precedente, emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al SECONDO SAL, dell'importo di Euro 219.030,71 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10 % nella misura di Euro 21.903,07 per complessivi Euro 240.933,78, al capitolo 2811100/150 Titolo 02 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.01.09.012 (imp.118/1-2023) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:
 - Euro 208.633,78 comprensivo di iva 10% (Euro 21.903,07) a favore della ditta a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229;
 - Euro 32.300,00 alla ditta C.T.S. S.r.l. su conto corrente della Ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) – 38033 Via Pizzegoda nr. 3_P.iva e C.F.00829140227 per lavori in subappalto su 2° S.A.L.;
5. di dare atto che l'importo totale di Euro 240.933,78 da liquidare quale secondo stato d'avanzamento lavori del presente provvedimento rientra nel quadro economico dell'opera, già approvato e impegnato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 dd. 08.09.2022;
6. di dare atto che ai fini e agli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m:
 - il CUP assegnato al presente progetto è il numero G59J19000330007;
 - il CIG assegnato al contratto d'appalto dei lavori alla C.T.S. S.r.l. è il numero 9360366262;
7. di liquidare il secondo acconto all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H. – giusta fattura nr. 1/15 dd. 20/02/2024 per un importo di Euro 5.786,81 + cassa CNPAIA 4% (Euro 231,47) regime forfettario L. 190/2014 per una spesa complessiva di Euro 6.018,28 relativa all'incarico di direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesal identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano **CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2** come di seguito dettagliato:

PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO	
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' CIG Z2F3689FE2 2° ACCONTO	
ONORARIO	5.815,89 €
- RITENUTA 0,50%	29,08 €
TOTALE	5.786,81 €
INARCASSA 4%	231,47 €
TOTALE IMPONIBILE	6.018,28 €
I.V.A. REGIME FORFETTARIO L. 190/2014	0,00 €
TOTALE	6.018,28 €

8. di dare atto che la spesa di cui al punto 8. trova copertura al capitolo 2811100/150 titolo 2 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 Piano finanziario 2 02 01 09 012 (imp. 117/2023-704/2023) e di autorizzare l'Ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento;
9. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore dell'ing. Isidore Mylonas;
10. di liquidare il secondo acconto al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C C.F. FLCGRG72R26B006G. – giusta fattura n. 12 dd 28.02.2024 per un importo di Euro 3.505,08 oltre a cassa geometri 5% (€ 175,25) e iva 22% (€ 809,67) per una spesa complessiva di Euro 4.490,00 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano **CUP: G59J19000330007 - CIG Z8636895FF** come di seguito dettagliato:

PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO	
INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI CIG Z8636895FF	
ONORARIO	3.680,33 €
- RITENUTA 0,50%	175,25 €
TOTALE	3.505,08 €
CASSA GEOMETRI 5%	175,25 €
TOTALE IMPONIBILE	3.680,33 €
IVA 22%	809,67 €
TOTALE	4.490,00 €

11. di dare atto che la spesa di cui al punto 8. trova copertura al capitolo 2811100/150 titolo 2 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 Piano finanziario 2 02 01 09 012 (imp. 116/2023) e di autorizzare l'Ufficio ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;
12. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore del geom. Giorgio Felicetti.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.