



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 27

DI DATA **12/06/2026**

Oggetto: **CUP G59J19000330007 PNRR MISSIONE 2: COMPONENTE C4: INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Bombasaro ing. Federico

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

OGGETTO: CUP G59J19000330007 PNRR MISSIONE 2: COMPONENTE C4: INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Dato atto che:

l'articolo 126 della Legge Regionale nr. 2/2018 dd. 03.05.2018 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, precisando che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una deliberazione della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Visti e richiamati gli atti di programmazione dell'Ente ed in particolare:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dd. 17.12.2025, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il periodo 2026-2028";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 23.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 - Approvazione della parte normativa generale";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 dd. 23.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2026-2028 - parte finanziaria";

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Strigno n. 40 di data 30.03.1999 veniva affidato incarico per la redazione di un progetto per i lavori di allargamento e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.fond. 1992 in C.C. Strigno al geom. Elena Ferrari con studio in Borgo Valsugana;

con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Strigno n. 43 dd. 30.03.1999 veniva conferito incarico per la redazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 inerente la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori al geom. Mauro Giancesini, con studio a Telve;

con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Strigno n. 126 dd. 13.10.2004 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per i Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Salesai – p.f. 1992 in c.c. Strigno;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1396 dd. 18/06/2004 era stata prevista, per l'anno 2004, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Fondo di riserva, fissando il termine al 15.10.2004;

con circolare n. 10 prot. n. 5375/06-D.16 dd. 19 maggio 2006 avente ad oggetto criteri di ammissione a finanziamento a valere sul Fondo di Riserva di cui all'art. 11, comma 5, della L.P. 36/93 e s.m., la PAT ha comunicato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento;

con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Strigno n. 21 dd. 28.08.2006 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per i Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Salesai – p.f. 1992 in c.c. Strigno;

il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. ha comunicato la non ammissione a finanziamento per la sistemazione e allargamento della strada Salesai – p.f. 1992 in c.c. Strigno;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 404 dd. 22/02/2008 avente ad oggetto definizione dei criteri di ammissione al Fondo di Riserva 2008 del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93 e s.m. relativo al periodo 2008, sono stati riaperti i termini per la presentazione di domande di finanziamento;

con deliberazione del Consiglio Comunale di Strigno n. 27 dd. 11.08.2008 è stato approvato in sola linea tecnica, il progetto definitivo redatto dal geom. Elena Ferrari con studio in Borgo Valsugana, dei "Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Salesai identificata catastalmente con la p.fond. 1992 in C.C. Strigno", per un importo complessivo presunto di € 930.302,77(novecentotrentamilatrecentodue/77);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 dd. 21.11.2019 è stato affidato alla Geom. Elena Ferrari, con studio tecnico a Borgo Valsugana, l'incarico di revisione/rielaborazione progettazione definitiva dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dd. 30.12.2019 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA SALESAL IDENTIFICATA CON LA P.F. 1992 C.C. STRIGNO – COMUNE DI CASTEL IVANO, a firma della Geom. Elena Ferrari con Studio tecnico in Borgo Valsugana (TN);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 dd. 22.05.2020 è stato approvato in sola linea tecnica il progetto definitivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA SALESAL IDENTIFICATA CON LA P.F. 1992 C.C. STRIGNO – COMUNE DI CASTEL IVANO, a firma della Geom. Elena Ferrari con studio in Borgo Valsugana (TN), per una spesa che individua lavori e forniture per una spesa complessiva di Euro 754.462,55 di cui Euro 535.106,49 per lavori a base d'asta ed Euro 219.356,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1654 di data 23 ottobre 2020, è stato concesso dalla Giunta Provinciale sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii. Anno 2020, il finanziamento dell'opera riguardante i "Lavori di messa in sicurezza, sistemazione e allargamento della strada dei Salesai p.f. 1992 C.C. Strigno" per l'importo di Euro 677.212,13.= pari al 90% della spesa ritenuta congrua;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dd. 08.06.2022 è stato affidato al geom Giorgio Felicetti dello Studio omonimo con sede in via Liverone, 1C – 38051 Borgo Valsugana (TN) – p.iva 02411720226, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano;

con deliberazione della Giunta Comunale n.109 dd. 16.06.2022 è stato affidato all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, la redazione della progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano, per una spesa quantificata in euro 24.063,93 oltre a cassa previdenziale ed i.v.a. di legge, per complessivi euro 30.532,31;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 dd. 14.07.2022 è stato affidato al Geologo Icilio Vigna dello Studio GeoAlp con sede a Pergine Valsugana in Viale Europa n. 78 – P.IVA/C.F. 01332500220, la redazione della perizia geologica e geotecnica dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 C.C. Strigno – Comune di Castel Ivano, per un importo contrattuale di Euro 7.200,00, oltre ad cassa previdenziale ed i.v.a. di legge, per complessivi Euro 9.135,36, corrispondente al ribasso offerto pari al 20 (venti virgola zero per cento), sui prezzi della R.d.O;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 03.08.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAL P.F. 1992 C.C. STRIGNO, a firma del Professionista incaricato, Geom. Elena Ferrari con studio Borgo Valsugana, che espone una spesa complessiva di Euro 754.462,55 (settecentocinquantaquattromila quattrocentosessantadue/55) di cui Euro 535.106,49 (cinquecentotrentacinquemila centosei/49) per lavori a base d'asta ed Euro 219.356,06 (duecentodiciannovemila trecentocinquantasei/06) per somme a disposizione dell'Amministrazione e dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera relativa ai lavori ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAL P.F. 1992 C.C. STRIGNO e di attivare la procedura ai sensi della L.P. 6/1993;

il Responsabile del procedimento – Geom. Maria Busarello ha espresso, sul progetto esecutivo comprensivo degli elaborati della Sicurezza, il Parere Tecnico Amministrativo dd. 05.08.2022, di cui all'art. 54 della L.P. 10/09/1993, n. 26 e s.m. e art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che contiene l'elenco degli elaborati progettuali di cui si

compone il progetto, attestando la loro conformità a quanto previsto nel D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e riporta tutti i necessari pareri e autorizzazioni acquisiti;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 133 dd. 10.08.2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, che espone una spesa complessiva di € 1.065.439,40, di cui € 14.936,95 già previsti e imputati all'esercizio 2019 ed € 1.050.502,45 previsti sull'esercizio 2022; con la medesima determina sono state anche stabilite le modalità di affidamento dei lavori;

in relazione al finanziamento di cui all'art. 1, c. 139, l. 145/2018, nel corso dell'anno 2021 il Comune di Castel Ivano ha inoltrato candidatura al Ministero dell'Interno per vari interventi, tra cui quello in commento, rientrando fra i soggetti beneficiari di contributo;

in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ed, in particolare, sono confluite all'interno della "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

l'Amministrazione comunale è risultata assegnataria di finanziamento con Decreto dell'8 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 dd. 05.09.2022 è stata approvata l'ottava variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024. Variazione urgente assunta con i poteri del Consiglio comunale ed in particolare è stata deliberata la modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, prevedendo l'entrata relativa al finanziamento da parte dell'unione europea e all'iniziativa Next Generation EU:

TOTALE SPESA		€ 1.065.439,40
Capitolo Bilancio	Modalità Finanziamento	
1900/4 Bilancio 2019	EX F.I.M.	€ 14.371,00
1955/7 Bilancio 2022	Fondo di riserva del Fondo per investimenti programmati dei Comuni anno 2020. G.P. 1654 dd 23/10/2020	€ 677.212,13
1980/3– Bilancio 2022	Proventi da canone concessione aggiuntivi 2021	€ 38.464,47
2705 – Bilancio 2022	SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	€ 1.650,00
2700 – Bilancio 2022	CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ 7.828,00
0/2 – Bilancio 2022	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 14.371,00
1800/500 Bilancio 2022	PNRR	€ 310.976,85

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 dd. 08.09.2022, i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, sono stati affidati alla Società C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, con un'offerta pari ad Euro 593.111,04 corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 17,132% (diciassettevirgolacentotrentadue per cento) sui prezzi unitari, per un importo contrattuale pari ad Euro 615.906,94.= oltre ad IVA di Legge comprensivo di Euro 22.795,90.= per oneri della sicurezza per complessivi Euro 677.497,63;

il Direttore Lavori ing. Isidore Mylonas ha provveduto a consegnare alla ditta C.T.S. S.r.l. Processo verbale di consegna e inizio lavori sotto riserva di legge (art. 46 della L.P. 26/1993) in data 08.09.2022, assunto a protocollo comunale in data 08.09.2022 al nr. 11739;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 166 dd. 07.10.2022, è stata approvata la modifica alle superfici soggette ad occupazione temporanea e impegnato l'ulteriore importo pari a Euro 40.000,00 (Euro 90.000,00 quadro – Euro 50.000,00 già impegnato) quale accantonamento per espropri, indennizzi e Oneri di Intavolazione;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 179 dd. 27.10.2022 è stata approvata la variante nr. 1 dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAL P.F. 1992 C.C. STRIGNO, per una spesa complessiva di Euro 1.065.439,40, di cui Euro 615.906,94 per lavori ed Euro 449.532,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione e affidato alla Società Poste Italiane S.p.a. il servizio di spese postali per le notifiche degli atti relativi alle procedure di esproprio ed occupazione temporanea;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 185 dd. 03.11.2022 è stato impegnato e pagato il contributo a favore dell'ANAC (ex AVCP) per un importo di Euro 375,00;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 200 dd. 25.11.2022 è stato liquidato all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, la fattura n. 1/90 del 06.10.2022, dell'importo Euro 8.345,30, oltre a cassa previdenziale per Euro 333,81 ed IVA per Euro 1.909,40, per un totale di Euro 10.588,51, relativa alla progettazione esecutiva rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento dell'importo contrattuale della progettazione esecutiva nonché della Direzione Lavori e Contabilità, all'importo dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 201 dd. 29.11.2022 è stato approvato l'integrazione dello stato di consistenza degli immobili con riferimento alla p.f. 197 C.C. STRIGNO;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 19 dd. 02.05.2023 è stato affidato allo studio ingegneria ing. Vittorio Lorenzin l'incarico di esecuzione del collaudo statico dell'opera per una spesa di Euro 3.900,00 oltre a cassa previdenziale ed Iva per complessive Euro 4.948,32;

la ditta C.T.S. S.r.l. ha sottoscritto in data 04.08.2023 il contratto pubblico Repertorio nr. 47/2023 Serie 1T Numero 18938 del 07.08.2023 per un importo contrattuale pari ad Euro 615.906,94.= oltre ad IVA di Legge comprensivo di Euro 22.795,90.= per oneri della sicurezza per complessivi Euro 677.497,63;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici - nr. 9 dd. 30.08.2023 è stata attestata la riconducibilità degli atti sopra richiamati e della documentazione afferente agli stessi, relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 e dato atto che il R.U.P. è l'ing. Federico Bombasaro, secondo quanto già stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 190/2023 dd. 17.08.2023;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – nr. 11 dd. 01.09.2023 è stata liquidata l'anticipazione all'impresa C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 sull'importo di contratto pari ad Euro 30.795,35 oltre ad I.V.A. al 10% per Euro 3.079,54 per un totale di Euro 33.874,89;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – nr. 19 dd. 20.09.2023 è stata concessa una proroga di 100 giorni naturali e consecutivi alla ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, rispetto al termine del 07/08/2023, trasladolo al 14.11.2023, stabilendo contestualmente che l'impresa non tragga da ciò motivi per accampare diritti o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali;

in data 02 ottobre 2023 con Verbale di Ripresa dei Lavori si rideterminava la data di ultimazione dei lavori al 12.12.2023;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – nr. 22 dd. 18/10/2023 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262 per un totale di Euro 333.011,19 (Euro 316.466,53 per lavori ed Euro 16.544,66 per oneri della sicurezza) da detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 1.665,06, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 16.650,56 e che pertanto il credito dell'Impresa ammonta a Euro 314.695,57, oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10% e liquidato alla ditta C.T.S. la fattura n. 57/PA dd. 11/10/2023 emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al PRIMO SAL, dell'importo di Euro 314.695,57 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10 % nella misura di Euro 31.469,56 per complessivi Euro 346.165,13;

con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 51 dd. 30/10/2023 è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione relativi al periodo 2023-2025 ed in particolare è stata approvata la

modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO, prevedendo l'assegnazione del FOI 2022:

TOTALE SPESA		€ 1.096.537,09
Capitolo Bilancio	Modalità Finanziamento	
1900/4 Bilancio 2019	EX F.I.M.	€ 14.371,00
1955/7 Bilancio 2022	Fondo di riserva del Fondo per investimenti programmati dei Comuni anno 2020. G.P. 1654 dd 23/10/2020	€ 677.212,13
1980/3– Bilancio 2022	Proventi da canone concessione aggiuntivi 2021	€ 38.464,47
2705 – Bilancio 2022	SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	€ 1.650,00
2700 – Bilancio 2022	CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ 7.828,00
0/2 – Bilancio 2022	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 14.371,00
1800/500 Bilancio 2022	PNRR e FOI	€ 342.074,54

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 30 dd. 06.11.2023 relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 si è provveduto a liquidare le indennità di esproprio e indennizzo;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 38 dd. 06/12/2023 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 aggiudicataria dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione di:

OG3 BITUMATURA

per un importo complessivo dichiarato per il subappalto pari ad Euro 65.868,42 comprensivo di Euro 46,92 per oneri per la sicurezza e Euro 9.196,83 per manodopera alla ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) – 38033 Via Pizzegoda nr. 3_P.iva e C.F.00829140227;

in data 07 dicembre 2023 si sospendevano i lavori parzialmente;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 39 dd. 11/12/2023 è stata approvata la variante nr. 2 al quadro economico dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 che non ha variato l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 1.065.439,40;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 40 dd. 13/12/2023 è stato liquidato a saldo all'ing. Vittorio Lorenzin dello Studio Ingegneria Vittorio Lorenzin con sede a Borgo Valsugana (TN) – 38051 Via G. Gozzer nr. 13/B P.IVA 02470640224 C.F. LRNVTR64A13B006I. – la fattura n. 1/60 dd 11/12/2023 per un importo di Euro 3.900,00 oltre a cassa previdenziale 4% (€ 156,00) e iva 22% (€ 892,32) per una spesa complessiva di Euro 4.948,32 relativa all'incarico di collaudo statico nell'ambito dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J1900033000 - CIG 9731712EC8;

in data 15 dicembre 2023 sono stati sospesi i lavori;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 41 dd. 19/12/2023 è stato liquidato in acconto al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C C.F. FLCGRG72R26B006G – la fattura n. 58 dd 23/11/2023 per un importo di Euro 5.115,55 oltre a cassa geometri 5% (€ 255,78) e iva 22% (€ 1.181,69) per una spesa complessiva di Euro 6.553,02 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano CUP: G59J19000330007 - CIG Z8636895FF;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 43 dd. 19/12/2023 è stato liquidato in acconto all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H. – la fattura n. 1/108 dd 20/12/2023 per un importo di Euro 8.445,62 oltre a inarcassa 4% (€ 337,82) e iva 22% (€ 1.932,36) per una spesa complessiva di Euro 10.715,80 relativa all'incarico di direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 44 dd. 22/12/2023 è stata approvata nell'ambito dei lavori PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 la variante al quadro economico per una spesa complessiva di Euro 1.096.537,09 di cui Euro 615.906,94 ed Euro 480.630,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una maggiore spesa di Euro 31.097,69 così ripartiti:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	RAFFRONTO TRA VAR 2 E VAR3
Lavori a Misura	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	- €
Ribasso 17,132 %		122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €
Lavori a Misura Ribassati		593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	- €
Oneri della Sicurezza	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	- €
Importo di Contratto/Variante	738.523,60 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	- €
SOMME A DISPOSIZIONE						
b1) Imprevisti 5% di A	36.926,18 €	36.926,18 €	35.082,73 €	34.930,93 €	34.930,93 €	- €
b2) Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Varianti, Certificati Regolare Esecuzione, Collaudo, Coordinamento Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecuzione, Perizie Geologiche, Inclusi Contributi Previdenziali) 12% di A	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	- €
b3) Cassa Previdenza 4% e 5% di b6	3.544,91 €	3.544,91 €	3.544,91 €	3.681,77 €	3.681,77 €	- €
b4) IVA su Lavori e Imprevisti 10% di A+b1	77.544,98 €	77.544,98 €	77.360,63 €	77.345,45 €	77.345,45 €	- €
b5) IVA su Spese Tecniche e Cassa Previdenza 22% di b6 + b7	20.276,90 €	20.276,90 €	20.276,90 €	20.307,01 €	20.307,01 €	- €
b6) Assistenza RUP	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
b7) Spese per Esproprio, Occupazioni Temporanee e Oneri di Intavolazione	90.000,00 €	90.000,00 €	91.652,80 €	91.652,80 €	91.652,80 €	- €
b8) Allacciamenti e Spostamento Sottoservizi (IVA Compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
B9) Contributo ANAC	- €	- €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	- €
B9) Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	28.270,63 €	28.270,63 €
B10) IVA Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	2.827,06 €	2.827,06 €
B12) Recupero Ribasso	- €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €
Totale Somme a Disposizione	326.915,80 €	449.532,46 €	449.532,46 €	449.532,46 €	480.630,15 €	31.097,69 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.096.537,09 €	31.097,69 €

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 9 dd. 13.03.2024 è stato approvato il 2° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262 per un totale di Euro 564.789,72 da detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 2.823,95, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 28.239,49 e lo stato d'avanzamento precedente di Euro 314.695,57 e che pertanto è possibile liquidare e pagare all'impresa, tenuto conto delle ritenute di legge, la somma arrotondata a Euro 219.030,71 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10% e liquidata la fattura n. 13/PA dd. 27.02.2024 alla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al SECONDO SAL, dell'importo di Euro 219.030,71 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10 % nella misura di Euro 21.903,07 per complessivi Euro 240.933,78;

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 9 dd. 13.03.2024 è stato liquidato il secondo acconto:

- all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H. – giusta fattura nr. 1/15 dd. 20/02/2024 per un importo di Euro 5.786,81 + cassa CNPAIA 4% (Euro 231,47) regime forfettario L. 190/2014 per una spesa complessiva di Euro 6.018,28 relativa all'incarico di direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano **CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2;**
- al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C C.F. FLCGRG72R26B006G. – giusta fattura n. 12 dd 28.02.2024 per un importo di Euro 3.505,08 oltre a cassa geometri 5% (€ 175,25) e iva 22% (€ 809,67) per una spesa complessiva di Euro 4.490,00 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano **CUP: G59J19000330007 - CIG Z8636895FF;**

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 36 dd. 06.06.2024 è stata adeguato al geom. Giorgio Felicetti dello Studio omonimo con sede in via Liverone, 1C – 38051 Borgo Valsugana (TN) – C.F. FLCGRG72R26B006G p.iva 02411720226 l'onorario per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano a seguito dell'aumento dei lavori da Euro 535.106,49 a Euro 738.523,60 per un importo di Euro 4.407,21 oltre a cassa previdenza 5% (Euro 220,36) ed i.v.a. 22% (Euro 1.018,06) per un importo complessivo di Euro 5.645,63 (**CUP: G59J19000330007 - CIG Z8636895FF**) e all'ing Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H l'onorario per l'incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano a seguito dell'aumento dei lavori da Euro 535.106,49 a Euro 738.523,60 per un importo di 10.305,06 oltre a INARCASSA 4% (Euro 412,20) ed i.v.a. 22% (Euro 2.357,80) per un importo complessivo di Euro 13.075,06 (**CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2;**

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 37 dd. 11.06.2024 è stato affidato al professionista dott. Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, l'incarico di redazione della perizia di variante n. 1 ai "lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano per un importo ribassato pari ad Euro 2.653,70 oltre a cassa previdenza 4% (Euro 106,15) e i.v.a. 22% (Euro 607,17) per una spesa complessiva di euro 3.367,02 (**CUP: G59J19000330007 - CIG B2024F94FD;**

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 46 dd. 12.07.2024 è stata liquidata la fattura nr. 1/65 dd dd. 26.06.2024 per un importo di Euro 9.540,00 oltre a INARCASSA 4% (Euro 381,60 iva (non applicazione operazione in franchigia IVA L. 190/2014) per un totale complessivo di Euro 9.921,60 al professionista dott. Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H per adeguamento dell'onorario per l'incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano a seguito dell'aumento dei lavori da Euro 535.106,49 a Euro 738.523,60 (**CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2;**

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 62 dd. 26.08.2024 è stata concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per la data di ultimazione dei lavori in oggetto, alla ditta C.T.S. s.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, purché l'impresa non tragga da ciò motivi per accampare diritti o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali (**CUP: G59J19000330007 CIG: 9360366262**

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 88 dd. 21.11.2024 è stata approvata la variante n. 1 ai "PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO" redatta dal dott. Ing. Isidore Mylonas con studio a Borgo Valsugana Via G. Gozzer nr. 7/G - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H assunta a protocollo comunale in data 04.10.2024 prot. n 12739 e in data 19.11.2024 prot. nr. 14800 che prevede una spesa complessiva di Euro 1.096.537,09 di cui Euro 737.575,66 per lavori ed Euro 358.961,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartiti:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE LAVORI NR. 1	RAFFRONTO TRA VAR 3 E VAR 1 LAVORI
Lavori a Misura	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	864.283,99 €	148.556,29 €
Ribasso 17,132 %		122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	156.826,50 €	34.209,84 €
Lavori a Misura Ribassati		593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	707.457,49 €	114.346,45 €
Oneri della Sicurezza	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	30.118,17 €	7.322,27 €
Importo di Contratto/Variante	738.523,60 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	737.575,66 €	121.668,72 €
SOMME A DISPOSIZIONE							
b1) Imprevisti 5% di A	36.926,18 €	36.926,18 €	35.082,73 €	34.930,93 €	34.930,93 €	- €	- 34.930,93 €
b2) Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Varianti, Certificati Regolare Esecuzione, Collaudo, Coordinamento Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecuzione, Perizie Geologiche, Inclusi Contributi Previdenziali) 12% di A	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	- 0,00 €
b3) Cassa Previdenza 4% e 5% di b6	3.544,91 €	3.544,91 €	3.544,91 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	- €
b4) IVA su Lavori e Imprevisti 10% di A+b1	77.544,98 €	77.544,98 €	77.360,63 €	77.345,45 €	77.345,45 €	73.757,57 €	- 3.587,88 €
b5) IVA su Spese Tecniche e Cassa Previdenza 22% di b6 + b7	20.276,90 €	20.276,90 €	20.276,90 €	20.307,01 €	20.307,01 €	16.024,26 €	- 4.282,75 €
b6) Assistenza RUP	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
b7) Spese per Esproprio, Occupazioni Temporanee e Oneri di Intavolazione	90.000,00 €	90.000,00 €	91.652,80 €	91.652,80 €	91.652,80 €	80.000,00 €	- 11.652,80 €
b8) Allacciamenti e Spostamento Sottoservizi (IVA Compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €
B9) Contributo ANAC	- €	- €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	- €
B9) Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	28.270,63 €	85.000,00 €	56.729,37 €
B10) IVA Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	2.827,06 €	8.500,00 €	5.672,94 €
B12) Recupero Ribasso	- €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €	- 122.616,66 €
Totale Somme a Disposizione	326.915,80 €	449.532,46 €	449.532,46 €	449.532,46 €	480.630,15 €	358.961,43 €	- 121.668,72 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	0,00 €

approvato lo schema dell'atto di sottomissione n. 1 dd. 24.09.2024 e il verbale dei Nuovi Prezzi n. 3 del dd. 24.09.2024 e affidato all'impresa C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 i lavori suppletivi di Euro 121.668,72 oltre a Iva di Legge 10% (Euro 12.166,87) pari a complessivi Euro 133.835,59 (CUP: G59J19000330007 CIG: 9360366262);

con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. 88 dd. 21.11.2024 sono stati adeguati:

- all'ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H l'onorario per l'incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano a seguito dell'aumento dei lavori da Euro 738.523,60 a Euro 894.402,16 per un importo di Euro 2.975,78 oltre INARCASSA 4% (Euro 119,03) non applicazione IVA (operazione in franchigia IVA L. 190/2014) per un importo complessivo di Euro 3.094,81 (CUP: G59J19000330007 - CIG B45D363DFE);
- al geom. Giorgio Felicetti dello Studio omonimo con sede in via Liverone, 1C – 38051 Borgo Valsugana (TN) – C.F. FLCGRG72R26B006G p.iva 02411720226 l'onorario per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano a seguito dell'aumento dei lavori da Euro 738.523,60 a Euro 894.402,16 per un importo di Euro 15.11.2024 assunto a protocollo comnale in data 15/11/2024 al nr. 14674, che prevede un adeguamento di parcella pari ad Euro 2.434,52 oltre a cassa geometri 5% (Euro 121,73) e iva 22% (Euro 562,38) per un importo complessivo di Euro 3.118,63 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva (CUP: G59J19000330007 - CIG B45D3913F7);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 91 dd. 02.12.2024 è stata liquidata la fattura nr. 1/97 del 25.11.2024 al dott. Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H per un importo di Euro 2.646,21 oltre a CNPAIA 4% (Euro 105,85) non applicazione IVA (operazione in franchigia IVA L. 190/2014) per un importo complessivo di Euro 2.752,06, rideterminato a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 1, relativa all'incarico di redazione perizia di variante n. 1 relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO” (CUP: G59J19000330007 - CIG B2024F94FD);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 24 dd. 01.04.2025 è stato:

- approvato il 3° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262 per un totale di Euro 716.439,84 da cui detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 3.582,20, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 35.821,99, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 1 pari ad Euro 314.695,57, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 2 pari ad Euro 219.030,71; è pertanto possibile liquidare e pagare all'impresa, tenuto conto delle ritenute di legge, la somma arrotondata a Euro 143.309,37 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;
- liquidata la fattura n. 11/PA dd. 13.03.2025, tenuto conto delle ritenute di legge, del recupero dell'anticipazione e degli stati d'avanzamento precedenti, emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al TERZO SAL, dell'importo di Euro 143.309,37 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10 % nella misura di Euro 14.330,94 per complessivi Euro 157.640,31, al capitolo 2811100/150 Titolo 02 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.01.09.012 autorizzando l'ufficio finanziario all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:
 - Euro 137.379,38 comprensivo di iva 10% (Euro 14.330,94) a favore della ditta a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229;
 - Euro 20.260,93 alla ditta C.T.S. S.r.l. su conto corrente della Ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) – 38033 Via Pizzegoda nr. 3_P.iva e C.F.00829140227per lavori in subappalto su 3° S.A.L.;
- liquidato il terzo acconto all'Ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H. – giusta fattura nr. 1/46 dd. 22/03/2025 per un importo di Euro 4.293,55 + CNPAIA 4% (Euro 171,74) in regime forfettario L. 190/2014 per una spesa complessiva di Euro 4.465,29 relativa all'incarico di direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano (**CUP: G59J19000330007 - CIG Z2F3689FE2**);
- liquidato il terzo acconto al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C C.F. FLCGRG72R26B006G – giusta fattura nr. 18 dd 31.03.2025 per un importo di Euro 5.176,46 oltre a cassa geometri 5% (€ 258,82) e iva 22% (€ 1.195,76) per una spesa complessiva di Euro 6.631,04, relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano (**CUP: G59J19000330007 CIG Z8636895FF – CIG B45D3913F7**);
- liquidato al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C - C.F. FLCGRG72R26B006G – giusta fattura nr. 19 dd. 21.03.2025 per un importo di Euro 1.332,30 oltre a cassa geometri 5% (€ 66,62) e iva 22% (€ 307,76) per una spesa complessiva di Euro 1.706,68 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale a seguito dell'aumento dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano da Euro 535.106,49 a Euro 738.523,60 (**CUP: G59J19000330007 - CIG Z8636895FF**);
- liquidato al geom. Giorgio Felicetti con studio a con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C - C.F. FLCGRG72R26B006G – giusta fattura nr. 20 dd. 21.03.2025 per un importo di Euro 734,98 oltre a cassa geometri 5% (€36,75) e iva 22% (€169,78) per una spesa complessiva di Euro 941,51 relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale a seguito dell'aumento dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano da Euro 738.523,60 a Euro 894.402,16 (**CUP: G59J19000330007 CIG B45D3913F7**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 26 dd. 11.04.2025 è stata liquidata, ai proprietari dei fondi interessati dall'esproprio necessario per l'esecuzione di lavori relativamente all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007, la somma di Euro 2.343,20 iva inclusa, secondo quanto stabilito dalla determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della P.A.T. n. 2023-S165-00049 dd. 26.10.2016 avente per oggetto: "Comune di Castel Ivano Lavori messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai. Determinazione di autorizzazione all'espropriazione. Art. 6 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) (F.109-20225)", come indicato nell'Allegato 1, chiamato a far parte integrante

e sostanziale del provvedimento;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 43 dd. 04.06.2025 è stata liquidata ai proprietari dei fondi l'indennità per occupazione temporanea di aree non soggette all'espropriazione e contestualmente beneficiari singolarmente di importo superiori a Euro 10,00 (come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 dd. 10.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Determinazione degli importi entro i quali non sia disposto il pagamento di somme dovute dall'amministrazione comunale) la somma spettante, secondo quanto stabilito dalla determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della P.A.T. n. 604 DD. 25.01.2023 avente per oggetto: Comune di Castel Ivano Lavori messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai in C.C. di Strigno. Determinazione di occupazione temporanea. Art. 28 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n.6 (Norme sulla espropriazione di pubblica utilità) (F. 111-2022), secondo i mesi di occupazioni indicati dalla D.L. dott. ing. Isidore Mylonas;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 51 del 08.08.2025 è stato:

- autorizzato il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria a rideterminare l'impegno di spesa per espropri, indennizzi ed oneri di intavolazione precedentemente assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 166 del 07.10.2022 da Euro 40.000,00 ad Euro 30.000,00 (imp. 2025/640);
- accolta, ai sensi all'art. 2-bis del Capitolato Speciale di Appalto, – Norme Amministrative, secondo il quale trova applicazione in ultima analisi l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 e supportato dalla dichiarazione e dalla documentazione trasmessa in data 06.08.2025 prot. n. 10813 dal Direttore Lavori ing. Isidore Mylonas, l'istanza di rinegoziazione per aumenti eccezionali dei prezzi, presentata in data 29.07.2025 con protocollo n. 10221, integrata in data 30.07.2025 con prot. 10286, da parte dell'impresa esecutrice C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 riconoscendo alla stessa l'importo pari a complessivi Euro 84.126,20 oltre all'IVA di legge all'IVA di legge nell'importo di Euro 8.412,62, per un totale complessivo di Euro 92.538,82;
- impegnata la somma di Euro 92.538,82 a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229;
- subordinato il pagamento alla ditta C.T.S. Srl con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, dell'importo di euro Euro 84.126,20 oltre all'IVA di legge all'IVA di legge nell'importo di Euro 8.412,62, per un totale complessivo di Euro 92.538,82, quale rinegoziazione per aumenti eccezionali dei prezzi, all'invio del Certificato di Pagamento per rinegoziazione prezzi ed alla restituzione dello stesso debitamente compilato e sottoscritto dall'appaltatore, quale accettazione integrale della proposta di rinegoziazione senza riserva alcuna, unitamente alla relativa fattura;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n.53 del 13.08.2025 è stata liquidata la fattura 34/PA dd.08.08.2025 emessa dalla ditta C.T.S. Srl per l'istanza di rinegoziazione per aumenti eccezionali dei prezzi presentata in data 29.07.2025 con protocollo n. 10221 ed integrata in data 30.07.2025 con prot. 10286, dell'importo di Euro 84.126,20 oltre all'IVA di legge all'IVA di legge al 10% pari ad Euro 8.412,62, per un totale complessivo di Euro 92.538,82;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n.54 del 14.08.2025 è stata:

- approvata la contabilità finale dei lavori relativamente all'intervento "PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007", secondo gli elaborati resi dal direttore lavori dott. ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H depositati in data 30.06.2025 prot. 8900;
- approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal dott. ing. Isidore Mylonas, assunto a protocollo comunale in data 11.08.2025 al nr. 10953 e sottoscritto dall'impresa e vistato dal R.U.P. in data 13.08.2025 dal quale si evince, in base ai resoconti contabili effettuati e alle risultanze del certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati regolarmente eseguiti, sono collaudabili e liquidabili come di seguito indicato:

**RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO
(CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262)**

	Importo	Iva 10%	TOTALE
Importo netto del conto finale	737.476,42	73.747,64	811.224,06
anticipazione	30.795,35	3.079,54	33.874,89
Acconto liquidato SAL n. 1	314.695,57	31.469,56	346.165,13
Acconto liquidato SAL n. 2	219.030,71	21.903,07	240.933,78
Acconto liquidato SAL n. 3	143.309,37	14.330,94	157.640,31
Totale residuo credito netto all'impresa	29.645,42	2.964,54	32.609,96

- liquidato a favore dell'impresa C.T.S. Srl con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 la fattura n. 35/PA dd. 13.08.2025 nell'importo di Euro 29.645,42 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 2.964,54 per complessivi euro 32.609,96 relativo allo stato finale dei lavori relativamente all'intervento di "PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO (CUP: G59J19000330007 CIG 9360366262), autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento;
 - Euro 24.572,70 oltre ad Euro 2.964,54 per Iva di legge (10% sull'importo dello stato finale pari ad Euro 29.645,42) per un totale complessivo di Euro 27.537,24 a favore della ditta a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 quale saldo per lo stato finale dei lavori;
 - Euro 2.191,03 alla ditta C.T.S. S.r.l. su conto corrente della Ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) – 38033 Via Pizzegoda nr. 3_P.iva e C.F.00829140227 per le prestazioni in subappalto relative allo stato finale (corrispondente all'importo di Euro 2.306,35 al netto della ritenuta di garanzia pari ad Euro 115,32);
 - Euro 2.881,69 alla ditta C.T.S. S.r.l. su conto corrente della Ditta Misconel S.r.l. con sede a Cavalese (TN) – 38033 Via Pizzegoda nr. 3_P.iva e C.F. per lo svincolo delle ritenute di garanzia effettuate al sal 2 – sal 3 e stato finale;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 74 del 19.11.2025 è stata approvata la variante al quadro economico n. 4 dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL – P.F. 1992 C.C. STRIGNO" per una spesa complessiva di Euro 1.096.537,09 di cui Euro 737.575,66 per lavori ed Euro 358.961,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartiti

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE LAVORI NR. 1	VARIANTE 4	RAFFRONTO TRA VAR 1 LAVORI e VAR 4
Lavori a Misura	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	864.283,99 €	864.283,99 €	- €
Ribasso 17,132 %		122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	156.826,50 €	156.826,50 €	- €
Lavori a Misura Ribassati		593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	707.457,49 €	707.457,49 €	- €
Oneri della Sicurezza	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	30.118,17 €	30.118,17 €	- €
Importo di Contratto/Variante	738.523,60 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	737.575,66 €	737.575,66 €	- €
SOMME A DISPOSIZIONE								
b1) Imprevisti 5% di A	36.926,18 €	36.926,18 €	35.082,73 €	34.930,93 €	34.930,93 €	- €	- €	- €
b2) Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Varianti, Certificati Regolare Esecuzione, Collaudo, Coordinamento Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecuzione, Perizie Geologiche, Inclusi Contributi Previdenziali) 12% di A	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	- €
b3) Cassa Previdenza 4% e 5% di b6	3.544,91 €	3.544,91 €	3.544,91 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	- €
b4) IVA su Lavori e Imprevisti 10% di A+b1	77.544,98 €	77.544,98 €	77.360,63 €	77.345,45 €	77.345,45 €	73.757,57 €	73.757,57 €	- €
b5) IVA su Spese Tecniche e Cassa Previdenza 22% di b6 + b7	20.276,90 €	20.276,90 €	20.276,90 €	20.307,01 €	20.307,01 €	16.024,26 €	16.024,26 €	- €
b6) Assistenza RUP	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
b7) Spese per Esproprio, Occupazioni Temporanee e Oneri di Intavolazione	90.000,00 €	90.000,00 €	91.652,80 €	91.652,80 €	91.652,80 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €
b8) Allacciamenti e Spostamento Sottoservizi (IVA Compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.965,00 €	35,00 €
B9) Contributo ANAC	- €	- €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	410,00 €	35,00 €
B9) Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	28.270,63 €	85.000,00 €	85.000,00 €	- €
B10) IVA Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	2.827,06 €	8.500,00 €	8.500,00 €	- €
B12) Recupero Ribasso	- €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €	- €	- €
Totale Somme a Disposizione	326.915,80 €	449.532,46 €	449.532,46 €	449.532,46 €	480.630,15 €	358.961,43 €	358.961,43 €	- €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	- €

e liquidata la somma a favore dell'ANAC per il contributo (ex AVCP) dovuto per l'indizione delle gare per il periodo 01.05.2025 al 31.08.2025 dell'Ufficio Lavori Pubblici comunale, come di seguito specificato:
dett. di raggr.to nr. 103251 dd. 22.09.2025 con scadenza 21.11.2025 - Numero avviso 301030026187836645

Oggetto	CUP/CIG	Importo a base d'asta	Importo contributo
PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESALAI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO.	CUP G59J19000330007 CIG B7EE58BCAD	€ 84.126,20	€ 35,00

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 8 dd. 10.04.2026 è stata rimborsata al Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni della P.A.T. la somma anticipata a titolo di imposta di registro nell'ambito del procedimento di esproprio dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESALAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO pari ad Euro 7.509,00, come da richiesta di rimborso assunta al protocollo comunale in data 30.03.2026 prot. n. 4376;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 11 dd. 20.04.2026 si è provveduto a liquidare:

- la fattura n. 23 dd. 13.04.2026 alla geometra Elena Ferrari con studio a Borgo Valsugana in P.zza Degasperi n. 5 P. IVA 01440290227/ C.F.: FRRLNE72D44B006, per un importo di Euro 4.351,31 oltre a cassa geometri 5% (Euro 217,57) e IVA 22% (Euro 1.005,15) per un importo complessivo di Euro 5.574,03, relativa al saldo delle competenze per revisione della progettazione definitiva dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEI SALESALAI P.F. 1992 C.C. STRIGNO (**CIG Z902A7F127**);
- la fattura n. 22 dd. 13.04.2026 al geom. Giorgio Felicetti con studio a Borgo Valsugana (TN) 38051 Via Liverone 1C - C.F. FLCGRG72R26B006G, per un importo di Euro 498,20 oltre a cassa geometri 5% (€ 24,91) e iva 22% (€ 115,08) per una spesa complessiva di Euro 638,19, relativa al saldo delle competenze per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano (**CUP: G59J19000330007 CIG B45D3913F7**);
- la fattura n. 1/32 dd. 14.04.2026 al dott. ing. Isidore Mylonas con sede Borgo Valsugana Via Gozzer nr. 7/A - P.IVA 01858580226 – C.F. MYLSDR56L05Z115H, per un importo di Euro 933,49 oltre a cassa previdenziale 4% (€ 37,34) e operazione in franchigia IVA L. 190/2014, per una spesa complessiva di Euro 970,83, relativa al saldo delle competenze per direzione lavori e contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada Salesai identificata con la p.f. 1992 c.c. Strigno – Comune di Castel Ivano (**CUP: G59J19000330007 CIG B45D363DFE**);

Visto che:

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1654 di data 23 ottobre 2020, è stato concesso dalla Giunta Provinciale sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii. Anno 2020, il finanziamento dell'opera riguardante i "Lavori di messa in sicurezza, sistemazione e allargamento della strada dei Salesai p.f. 1992 C.C. Strigno" per l'importo di Euro 677.212,13.= pari al 90% della spesa ritenuta congrua;

con nota prot. S110/2026/5.7-2020-27/VIT/VT, assunta al protocollo comunale n. 6151 del 05.05.2026, il Servizio Finanza Locale ha ricordato il termine del 24 giugno 2026 per l'inoltro della documentazione prevista ai fini della rendicontazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 223 del 21 febbraio 2025;

l'approvazione del quadro riepilogativo della spesa costituisce un documento fondamentale da trasmettere al Servizio ai fini della corretta rendicontazione;

si ritiene pertanto doveroso procedere all'approvazione del quadro riepilogativo di spesa come di seguito esplicitato, nell'importo complessivo di Euro 1.079.559,40:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1 Q.E.	VARIANTE 2 Q.E.	VARIANTE 3 Q.E.	VARIANTE LAVORI NR. 1	VARIANTE 4 Q.E.	STATO FINALE	DIFFERENZA +/-
Lavori a Misura	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	864.283,99 €	864.283,99 €	- €	
Ribasso 17,132 %		122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	156.826,50 €	156.826,50 €	- €	
Lavori a Misura Ribassati		593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	707.457,49 €	707.457,49 €	675.551,65 €	31.905,84 €
Lavori in economia								31.810,17 €	31.810,17 €
Oneri della Sicurezza	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	30.118,17 €	30.118,17 €	30.114,60 €	3,57 €
Importo di Contratto/ Variante	738.523,60 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	737.575,66 €	737.575,66 €	737.476,42 €	99,24 €
SOMME A DISPOSIZIONE	36.926,18 €	36.926,18 €	35.082,73 €	34.930,93 €	34.930,93 €	- €	- €	- €	- €
b1) Imprevisti 5% di A									
b2) Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Varianti, Certificati Regolare Esecuzione, Collaudo, Coordinamento Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecuzione, Perizie Geologiche, Inclusi Contributi Previdenziali) 12% di A	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	83.390,73 €	5.232,10 €
b3) Cassa Previdenza 4% e 5% di b2	3.544,91 €	3.544,91 €	3.544,91 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.572,41 €	109,36 €
b4) IVA su Lavori e Imprevisti 10% di A+b1	77.544,98 €	77.544,98 €	77.360,63 €	77.345,45 €	77.345,45 €	73.757,57 €	73.757,57 €	73.747,64 €	9,93 €
b5) IVA su Spese Tecniche e Cassa Previdenza 22% di b2 + b3	20.276,90 €	20.276,90 €	20.276,90 €	20.307,01 €	20.307,01 €	16.024,26 €	16.024,26 €	13.757,71 €	2.266,55 €
b6) Assistenza RUP	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
b7) Spese per Esproprio, Occupazioni Temporanee e Oneri di Intavolazione	90.000,00 €	90.000,00 €	91.652,80 €	91.652,80 €	91.652,80 €	80.000,00 €	80.000,00 €	74.665,67 €	5.334,33 €
b8) Allacciamenti e Spostamento Sottoservizi (IVA Compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.965,00 €	- €	2.965,00 €
B9) Contributo ANAC	- €	- €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	410,00 €	410,00 €	- €
B9) Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	28.270,63 €	85.000,00 €	85.000,00 €	84.126,20 €	873,80 €
B10) IVA Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	2.827,06 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.412,62 €	87,38 €
B12) Recupero Ribasso	- €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €	- €	- €	- €
Totale Somme a Disposizione	326.915,80 €	449.532,46 €	449.532,46 €	449.532,46 €	480.630,15 €	358.961,43 €	358.961,43 €	342.082,98 €	16.878,45 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	1.079.559,40 €	16.977,69 €

Visti e richiamati

- la L.P. 26/1993 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
- l'art. 139 del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- la L.P. 2/2016 che detta disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;
- il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. che detta norme in materia antimafia;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la Legge 136/2010;
- la normativa in ambito PNNR;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 51 dd. 21.12.2017
- il Regolamento di contabilità del Comune di Castel Ivano approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 38 dd. 07.10.2021;

Attestata quindi la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori relativi all'intervento PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESATI – P.F. 1992 C.C. STRIGNO. - CUP: G59J19000330007 come di seguito specificato nel quadro riepilogativo:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1 Q.E.	VARIANTE 2 Q.E.	VARIANTE 3 Q.E.	VARIANTE LAVORI NR. 1	VARIANTE 4 Q.E.	STATO FINALE	DIFFERENZA +/-
Lavori e Misura	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	715.727,70 €	864.283,99 €	864.283,99 €	- €	
Ribasso 17,132 %		122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	156.826,50 €	156.826,50 €	- €	
Lavori a Misura Ribassati		593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	593.111,04 €	707.457,49 €	707.457,49 €	675.551,65 €	31.905,84 €
Lavori in economia								31.810,17 €	31.810,17 €
Oneri della Sicurezza	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	22.795,90 €	30.118,17 €	30.118,17 €	- €	3,57 €
Importo di Contratto/Variante	738.523,60 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	615.906,94 €	737.575,66 €	737.575,66 €	737.476,42 €	99,24 €
SOMME A DISPOSIZIONE									
b1) Imprevisti 5% di A	36.926,18 €	36.926,18 €	35.082,73 €	34.930,93 €	34.930,93 €	- €	- €	- €	- €
b2) Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Varianti, Certificati Regolare Esecuzione, Collaudo, Coordinamento Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecuzione, Perizie Geologiche, Inclusi Contributi Previdenziali) 12% di A	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	88.622,83 €	83.390,73 €	5.232,10 €
b3) Cassa Previdenza 4% e 5% di b2	3.544,91 €	3.544,91 €	3.544,91 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.681,77 €	3.572,41 €	109,36 €
b4) IVA su Lavori e Imprevisti 10% di A+b1	77.544,98 €	77.544,98 €	77.360,63 €	77.345,45 €	77.345,45 €	73.757,57 €	73.757,57 €	73.747,64 €	9,93 €
b5) IVA su Spese Tecniche e Cassa Previdenza 22% di b2 + b3	20.276,90 €	20.276,90 €	20.276,90 €	20.307,01 €	20.307,01 €	16.024,26 €	16.024,26 €	13.757,71 €	2.266,55 €
b6) Assistenza RUP	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
b7) Spese per Esproprio, Occupazioni Temporanee e Oneri di Intavolazione	90.000,00 €	90.000,00 €	91.652,80 €	91.652,80 €	91.652,80 €	80.000,00 €	80.000,00 €	74.665,67 €	5.334,33 €
b8) Allacciamenti e Spostamento Sottoservizi (IVA Compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.965,00 €	- €	2.965,00 €
B9) Contributo ANAC	- €	- €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	410,00 €	410,00 €	- €
B9) Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	28.270,63 €	85.000,00 €	85.000,00 €	84.126,20 €	873,80 €
B10) IVA Revisione Prezzi	- €	- €	- €	- €	2.827,06 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.412,62 €	87,38 €
B12) Recupero Ribasso	- €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	122.616,66 €	- €	- €	- €	- €
Totale Somme a Disposizione	326.915,80 €	449.532,46 €	449.532,46 €	449.532,46 €	480.630,15 €	358.961,43 €	358.961,43 €	342.082,98 €	16.878,45 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.065.439,40 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	1.096.537,09 €	1.079.559,40 €	16.977,69 €

3. di DICHIARARE un'economia di spesa di Euro **16.977,69**, di cui Euro **16.950,14** sul capitolo 2811100/150 Titolo 2 Missione 10 Programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2026-2028 conto residui 2025 Euro 2.123,98 imp. 591/2025, Euro 0,03 imp. 592/2025, Euro 109,15 imp. 593/2025, Euro 1.897,89 imp. 639/2025, Euro 939,45 imp. 641/2025, Euro 4.823,39 imp. 543/2026, Euro 1.184,68 imp. 581/2026, Euro 1.008,57 imp. 582/2026, Euro 4.863,00 imp. 583/2026 ed Euro **27,55** sul capitolo 2816100/2 Titolo 2 Missione 10 programma 05 Macroaggregato 202 piano finanziario 2.02.03.05.001 de bilancio di previsione 2026-2028 residui passivi 2019;

4. di DARE ATTO CHE, successivamente all'adozione del presente provvedimento, si procederà ad inoltrare la documentazione richiesta per la rendicontazione dell'opera al competente Servizio Finanza Locale della P.AT.;

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.