



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 13

DI DATA **22/04/2026**

Oggetto: CUP G55E22000110006 LAV. DI REALIZZ. DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZ. PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1. ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. GIOVANNI AMOS POLI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A MISURA E LIQUIDAZIONE ALL'IMPORTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI. CIG: A02E2863B8

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Bombasaro ing. Federico

OGGETTO: CUP G55E22000110006 LAV. DI REALIZZ. DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZ. PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1. ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. GIOVANNI AMOS POLI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' A MISURA E LIQUIDAZIONE ALL'IMPORTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI. CIG: A02E2863B8.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIÙ SCUOLA E SERVIZI A DOMANI



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Dato atto che:

l'articolo 126 della Legge Regionale nr. 2/2018 dd. 03.05.2018 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, precisando che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una deliberazione della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Visti e richiamati gli atti di programmazione dell'Ente ed in particolare:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dd. 17.12.2025, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il periodo 2026-2028";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 23.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 - Approvazione della parte normativa generale";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 dd. 23.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2026-2028 - parte finanziaria";

Premesso che:

la pandemia da Covid 19 e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'UE a formulare una risposta strutturale in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU);

nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) da impegnare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma NGEU;

il Governo italiano ha presentato a settembre 2020 al Parlamento le "Linee-guida" per il proprio "Piano", poi approvato in una prima versione il 25 aprile 2021, poi trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021;

il PNRR italiano è stato approvato dalla Commissione Europea il 22 giugno 2021 e dall'Ecofin in data 13 luglio 2021;

in data 2 dicembre 2021 il Ministero dell'Istruzione pubblicava l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022;

nell'ambito di tale avviso, sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia che prevedano:

- demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;
- nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;
- ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia;
- riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti;
- riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell'ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti;

L'Amministrazione ha inteso partecipare all'avviso pubblico di cui sopra presentando manifestazione di interesse a richiesta di finanziamento sulle risorse messe a disposizione dal bando "PNRR – M4-C1-1.1 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per l'esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966");

con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dd. 26.01.2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Giovanni Amos Poli dello Studio Associato di Ingegneria P. e D. con sede in Borgo Valsugana (TN) – c.f. PLO GNN 55T25 B006Y, la redazione del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966");

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 231 dd. 18.02.2022 ha approvato un documento di programmazione connesso all'accesso ai finanziamenti del PNRR, tra cui l'azione proposta dal Comune di Castel Ivano nell'ambito del bando ministeriale "Piani per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Linea SCUOLE DELL'INFANZIA, intervento incluso all'Allegato 2 della deliberazione;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dd. 24.02.2022, si è provveduto ad acquisire al patrimonio comunale la p.f. 794/5 C.C. Villa Agnedo;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 25.02.2022 è stata approvata la partecipazione all'avviso pubblico menzionato in narrativa, presentando manifestazione di interesse – candidatura a richiesta di finanziamento sulle risorse messe a disposizione sul PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" – SCUOLE DELL'INFANZIA. Ed approvato in sola linea tecnica, il progetto relativo allo studio di fattibilità tecnico – economica dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"), redatto dall'Ing. Giovanni Amos Poli, che espone una spesa complessiva di Euro 4.015.750,00 di cui Euro 3.006.926,24 per lavori ed Euro 1.008.823,76, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

in data 26.02.2022 si è provveduto ad inoltrare la candidatura al Ministero dell'Istruzione per la partecipazione all'Avviso Pubblico di data 2 dicembre 2021;

con decreto del Direttore generale e coordinamento dell'Unità di missione per il PNRR 16 agosto 2022, n. 51, con il quale si è proceduto all'approvazione delle graduatorie sulla base delle risorse aggiuntive stanziato con decreto del Ministero dell'Istruzione 16 agosto 2022, n. 207, dove l'intervento proposto da Comune di Castel Ivano è stato ammesso con riserva alle relative graduatorie;

il Ministero dell'Istruzione con successive comunicazioni ha richiesto chiarimenti al fine di sciogliere le riserve;

con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 74 del 26 ottobre 2022, per i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966") - CUP: G55E22000110006, è stata superata la riserva e l'intervento è stato ammesso al finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea – Next Generation EU;

in data 25.01.2023, assunto al protocollo comunale n. 1109/2023 è stato sottoscritto e trasmesso tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero, l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 "; CUP G55E22000110006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dd. 28.02.2023, è stato preso atto e approvata la ricognizione degli interventi per i quali il Comune di Castel Ivano è finanziato con fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovranno essere trattati secondo quanto stabilito dalle norme di attuazione del PNRR – relativamente agli interventi in capo al Servizio Tecnico;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dd. 28.02.2023, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), relativamente agli interventi finanziati con fondi PNRR, in capo al Servizio Tecnico, tra cui l'opera in oggetto, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – Geom. Maria Busarello;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 dd. 03.03.2023, a seguito di confronto concorrenziale è stato affidato al dott.ing. Giovanni Amos Poli con studio in Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nell'ambito dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA per una spesa di Euro 117.069,88 oltre a cassa previdenziale ed IVA, corrispondente al ribasso del 32,100% (trentaduevirgolacento per cento) sull'importo a base del confronto concorrenziale(CUP G55E22000110006 – CIG 958124557F);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dd. 03.03.2023, si è affidato direttamente, ai sensi dell'art. 3 c. 01 L.P. 2/2020 e art. 3 c. 5 bis della L.P. 2/2020, a seguito di richiesta di offerta (R.d.O) attraverso il mercato elettronico provinciale Me-Pat, alla Società Nova Agenzia S.r.l. con sede a Arco (TN) – P.IVA 02302140229 C.F. 02302140229, l'incarico del servizio professionale di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1, per una spesa di Euro 42.420,99 oltre a cassa previdenziale ed IVA, corrispondente al miglior ribasso del 35,520% (trentacinquevirgolacinquecentoventi per cento) sui prezzi della R.d.O (CUP G55E22000110006 – CIG 9581542A95);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dd. 03.03.2023, si è affidato direttamente, ai sensi dell'art. 3 c. 01 L.P. 2/2020 e art. 3 c. 5 bis della L.P. 2/2020, a seguito di richiesta di offerta (R.d.O) attraverso il mercato elettronico provinciale Me-Pat, al geologo Lorenzetti Giuliano dello Studio di geologia Lorenzetti con sede a Pinzolo (TN) – 38086 Via Sorano nr. 39 P.IVA 02617220229 C.F. 02617220229, l'incarico di redazione relazioni geologica e geotecnica, studio di compatibilità ed indagini geognostiche nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 per una spesa di Euro 19.733,30 oltre a cassa previdenziale ed IVA, corrispondente al ribasso del 38,234% (trentottovirgoladuecentotrentaquattro per cento) sui prezzi della R.d.O (CUP G55E22000110006 – CIG 96818768D2);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 dd. 26.04.2023:

- si è dato atto che, rispetto alle previsioni del progetto quale studio di fattibilità tecnico – economica dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"), l'importo totale dell'opera passa da Euro 4.015.750,00 ad Euro 4.417.325,00, con un aumento di Euro 401.575,00, sulla base progetto definitivo;
- è stato disposto il cofinanziamento dell'opera per l'importo necessario al raggiungimento della copertura totale della spesa, attraverso fondi propri dell'ente, per un importo di Euro 401.575,00;
- si è dato atto che, ai sensi dell'art. 9 dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, le modifiche ai progetti per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, di sottoporre il quadro economico ad autorizzazione da parte dell'unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione.

con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 dd. 05.05.2023 è stato validato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"). FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 dd. 05.05.2023, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"). FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, per Euro 4.417.325,00 di cui Euro 3.415.261,73 per lavori ed Euro 1.002.063,27, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dd. 05.05.2023 è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966") - A VALERE SUL FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ASSOGGETTATO AL RISPETTO DEI C.A.M. E DEL PRINCIPIO DI "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" A NORMA DEL REGOLAMENTO SUL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, a firma dell'Ing. Giovanni Amos Poli, elaborati assunti al protocollo comunale n. 5667 dd. 02.05.2023, perizia geologica e geotecnica a firma del geologo Lorenzetti Giuliano dello Studio di geologia Lorenzetti, elaborati assunti al protocollo comunale n. 3430 dd. 13.03.2023 e Piano della Sicurezza e Coordinamento a firma della Geom. Giuseppina Leonardi della Società Nova Agenzia Srl, elaborati assunti al protocollo comunale n. 4604 dd. 06.04.2023, dai quali si evince che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad una spesa complessiva di Euro 4.417.325,00 (quattromilioni quattrocentodiciasettemila trecentoventicinque/00) di cui Euro 3.415.261,91 (tremilioni quattrocentoquindicimila duecentosessantauno/91) per lavori ed Euro 1.002.063,09 (unmilione duemila sessantatre/09), per somme a disposizione dell'Amministrazione;

la Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici geom. Maria Busarello è cessata dal servizio in data 14 maggio 2023 (ultimo giorno lavorativo);

con decreto dd. 04.07.2023 assunto a prot. nr. 8488 è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici ing. Federico Bombasaro;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 6 dd. 04.08.2023 sono state liquidate le parcelle all'ing. Giovanni Amos Poli per progettazione definitiva, esecutiva CIG 958124557F e allo studio di geologia Lorenzetti per redazione relazione geologica e geotecnica CIG 96818768D2;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 7 dd. 11/08/2023 è stata liquidata la parcella alla Nova Agenzia S.r.l. per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 CIG 9581542A95;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 20 dd. 21/09/2023 è stato impegnata e liquidata la somma di € 30,00 a favore dell'ANAC per il contributo (ex AVCP) dovuto per l'indizione delle gare di appalto/indagini di mercato l'incarico del servizio professionale di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1, GARA: 8882564 – CUP: G55E22000110006 - CIG: 9581542A95;

con deliberazione della giunta comunale n. 190 dd. 17.08.2023 è avvenuta la nomina del RUP – Responsabile Unico Di Progetto per l'espletamento degli adempimenti conseguenti ai finanziamenti con fondi PNRR – piano nazionale per la ripresa e resilienza – degli interventi del comune di Castel Ivano in carico al servizio tecnico – lavori pubblici, il responsabile dell'ufficio lavori pubblici ing. Federico Bombasaro;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 24 dd. 24.10.2023 è stato accertato il Contributo FOI 2023 (a seguito del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023) e rideterminati gli accertamenti effettuati con precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 22 dd. 08/05/2023;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 25 dd. 25.10.2023 è stata impegnata e liquidata la somma di Eur 660,00 a favore dell'ANAC per il contributo (ex AVCP) dovuto per l'indizione della gara di appalto LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"). FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU1, GARA: 9076819 – CUP: G55E22000110006 - CIG: 98026445BB;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 33 dd. 28.11.2023 è stato affidato al dott. Ing. Giovanni Amos Poli con studio in Corso Ausugum nr. 86 a Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220 – C.F. PLOGNN55T25B006Y, l'incarico di direzione lavori, liquidazione e contabilità nell'ambito dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA per una spesa di Euro 952,90 per spese, Euro 101.413,40 per onorario non soggetto a ribasso oltre a CNPAIA 4% Euro 4.094,65 e Iva 22% Euro 23.421,41 per complessivi Euro 129.882,36 CUP G55E22000110006 – CIG: A02E2863B8;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 35 dd. 28.11.2023 è stato affidato all'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurrelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.Iva e Codice Fiscale 01525820229 i LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. per Euro 2.999.002,15 oltre ad Euro 73.165,26 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale per lavori pari ad Euro 3.072.167,41 oltre ad I.V.A. di legge (attualmente il 10%) derivante dal ribasso percentuale del 10,266 (dieci virgola duecentosessantasei percento) sull'importo a ribasso di Euro 3.342.096,65 CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB;

in data 28.11.2023 l'impresa C.T.S. S.r.l. ha sottoscritto il contratto d'appalto nr. 50/2023 Atto Rep. di data 28.11.2023 Serie 1T – Numero 27848 del 29.11.2023;

la Direzione Lavori ing. Giovanni Amos Poli ha provveduto a consegnare alla ditta C.T.S. S.r.l. Processo Verbale di consegna e inizio lavori in data 29.11.2023, assunto a protocollo comunale in data 29.11.2023 al nr. 15253/2023;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 2 dd. 26.01.2024 è stato preso atto della nota 22.01.2024, assunta a protocollo comunale in data 22.01.2024 al nr. 754 della Società Nova Agenzia S.r.l. con sede a Arco (TN) – P.IVA 02302140229 C.F. 02302140229 con la quale viene comunicato il subentro del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 nella figura dell'ing. Dimitri Tagliacchi C.F. TGLDTR73E16H612B CUP: G55E22000110006 – CIG 9581542A95;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 12 dd. 05.04.2024 è stata liquidata l'anticipazione alla ditta C.T.S. S.r.l. nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 15 dd. 18.04.2024 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB ad **affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione di DEMOLIZIONE E OPERE IN CALCESTRUZZO per un importo complessivo dichiarato per il subappalto pari ad Euro 229.217,14 comprensivo di Euro 174,91 per oneri per la sicurezza alla ditta EDILMENON SRL con sede in Scurelle (TN), via Poltaccchini n. 17, partita IVA 01931330227;**

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 52 dd. 05.08.2024 è stato affidato all'ing. Federica Andreis, dello Studio Associato ATS SERVIZI con sede in via Ciocchetti, 38 – 38121 codice fiscale: NDRFRC76C68L378N (P. IVA 02176230221), l'incarico di Direttore Operativo DNSH e CAM nell'ambito dei lavori in oggetto per un importo ribassato di Euro 6.525,00 oltre a cassa previdenza al 4.5% per cento Euro 293,63 e iva al 22% Euro 1.500,10 per un totale di Euro 8.318,73 (CUP: G55E22000110006 – CIG B2AF0419EE);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 61 dd. 23.08.2024 è stato affidato all'ing. Alessandro Smaniotto dello Studio Associato Sertec con sede in C.so Ausugum nr. 49 – 38051 Borgo Valsugana codice fiscale: SMNLSN71P20B006R (P. IVA 02452870229), l'incarico per la redazione del collaudo statico nell'ambito dei lavori in oggetto per un importo ribassato di Euro 15.429,07 oltre a cassa previdenza al 4,25 per cento Euro 655,74 e iva al 22% Euro 3.538,66 per un totale di Euro 19.623,47 (CUP: G55E22000110006 - CIG: B2D32C3047);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 64 dd. 30/08/2024 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 26.08.2024 prot. n. 10869, per un totale di Euro 133.819,02 (Euro 120.836,12 per lavori ed Euro 12.982,90 per oneri della sicurezza) da detrarre l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 669,10, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 6.690,95 e arrotondamento per Euro 58,97 e che pertanto il credito dell'Impresa ammonta a Euro 126.400,00, oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10% e liquidata la fattura nr. 40/PA dd. 29/08/2024 emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al PRIMO SAL, dell'importo di Euro 126.400,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 12.640,00 per complessivi Euro 139.040,00 (CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 71 dd. 27.09.2024 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB ad **affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione dell'impiantistica elettrica per un importo complessivo dichiarato per il subappalto pari ad 259.338,81 comprensivo di Euro 92,23 per oneri per la sicurezza e Euro 80.020,68 di manodopera alla ditta Lumen Impianti Elettrici di Meneghini Luca con sede in Grigno (TN) Zona Industriale nr. 6/G Partita Iva 01884310226 C.F. MNGLCU82C04B006E;**

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 75 dd. 10.10.2024 è stata liquidata la fattura FATTPA 89_24 dd. 30.09.2024 alla Società Nova Agenzia S.r.l. con sede a Arco (TN) 38062 Via Santa Caterina nr. 45 – P.IVA 02302140229 C.F. 02302140229 per un importo di Euro 1.153,32 oltre a cnpaia (Euro 46,13) + i.v.a di legge 22% (Euro 263,88) per una spesa complessiva pari ad Euro 1.463,33 relativa al primo acconto su SAL 1 per l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 (CUP: G55E22000110006 - CIG: 9581542A95);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 81 dd. 24.10.2024 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 21.10.2024 al nr. 13516 redatta dal Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli e della ditta C.T.S. srl, che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo d Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 2 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUNGO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato, alla luce della dichiarazione il 2° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 07.10.2024 prot. n. 12782, per un totale di Euro 148.201,78 (Euro 129.310,17 per lavori ed Euro 18.891,61 per oneri della sicurezza) a cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 741,01, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 1 pari ad Euro 126.400,00, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 7.410,09 e l'arrotondamento per Euro 50,68 e che pertanto il credito dell'Impresa ammonta a Euro 13.600,00, oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidato, a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.IVA e Codice Fiscale 01525820229, la fattura nr. 47/PA dd. 22/10/2024 emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al SECONDO SAL, dell'importo di Euro 13.600,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 1.360,00 per complessivi Euro 14.960,00 (CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 100 dd. 20.12.2024 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 10.12.2024 al nr. 15948 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo d Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 3 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUNGO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato, alla luce della dichiarazione il 3° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 10.12.2024 prot. n. 15948, per un totale di Euro 268.736,65 (Euro 237.398,17 per lavori ed Euro 31.338,48 per oneri della sicurezza) da cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 1.343,68, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 1 pari ad Euro 126.400,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 2 pari ad Euro 13.600,00, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 13.436,83 e l'arrotondamento per Euro 56,14e che pertanto il credito dell'Impresa ammonta a Euro 113.900,00, oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidato, a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, la fattura nr. 59/PA dd. 19.12.2024 emessa dalla ditta C.T.S. S.r.l. per le prestazioni relative al TERZO SAL, dell'importo di Euro 113.900,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 11.390,00 per complessivi Euro 125.290,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB**), autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 94.800,00 per lavori e somministrazioni oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 11.390,00 per complessivi Euro 106.190,00 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 19.100,00 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Edilmenon S.r.l. con sede in Scurelle (TN), via Poltaccchini n. 17, partita IVA 01931330227 per lavori in subappalto su 3° S.A.L.;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 6 dd. 24.01.2025 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 16.01.2025 al nr. 635 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo d Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 4 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato, alla luce della dichiarazione, il 4° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento a tutto il 31.10.2024 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 16.01.2025 prot. n. 635, per un totale di Euro 553.507,84 (Euro 508.693,28 per lavori ed Euro 44.814,56 per oneri della sicurezza) da cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 2.767,54, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 1 pari ad Euro 126.400,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 2 pari ad Euro 13.600,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 3 pari ad Euro 113.900,00, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 27.675,39 e l'arrotondamento per Euro 64,91 e che pertanto il credito dell'Impresa ammonta a Euro 269.100,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidato a favore della ditta C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229 la fattura nr. 4/PA dd. 17.01.2025 tenuto conto delle ritenute di legge emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al QUARTO SAL, dell'importo di Euro 269.100,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 26.910,00 per complessivi Euro 296.010,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 220.500,00 per lavori e somministrazioni oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 26.910,00 per complessivi Euro 247.410,00 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 48.600,00 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Edilmenon S.r.l. con sede in Scurelle (TN), via Poltaccchini n. 17, partita IVA 01931330227 per lavori in subappalto su 4° S.A.L.;

liquidato al dott. Ing. Giovanni Amos Poli con studio in Corso Ausugum nr. 86 a Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220 – C.F. PLOGNN55T25B006Y, la fattura nr. nr. 3 dd. 17/01/2025, relativa all'acconto delle proprie competenze, maturate al SAL n.4, per la direzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 18.350,96 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a coppia 4% (Euro 734,04) e iva 22% (Euro 4.198,70) per complessivi Euro 23.283,70 (CUP: G55E22000110006 - CIG: A02E2863B8);

liquidato alla società Nova Agenzia Srl con sede ad Arco (TN), Via Santa Caterina nr. 45 P.iva/C.F. 02302140229, la fattura nr. 6_25 del 21/01/2025 relativa all'acconto delle proprie competenze, maturate al SAL n. 4, per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 4.127,73 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a cnpaia 4% (Euro 165,11) e iva 22% (Euro 944,42) per complessivi Euro 5.237,26 (**CUP: G55E22000110006 - CIG 9581542A95**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 13 dd. 07.03.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB ad **affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione dell'impianto termoidraulico per un importo complessivo dichiarato per il subappalto pari ad Euro 282.672,91 + iva di legge, comprensivo di Euro 95,52 per oneri per la sicurezza ed Euro 73.116,02 di manodopera alla ditta Thermoconf Srl con sede a Castel Ivano (TN) Via Scura nr. 18 Partita Iva/ C.F. 01597740222 dando atto che l'importo contrattuale previsto per tali lavorazioni oggetto del subappalto di cui sopra (importo di subcontratto) ammonta complessivamente ad Euro 113.243,02+ iva di legge, di cui Euro 113.147,50 per lavorazioni ed Euro 95,52 per oneri per la sicurezza;**

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 19 dd. 18.03.2025 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 03.03.2025 al nr. 2866 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo di Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 5 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato, alla luce della dichiarazione di cui al punto 2 e per le motivazioni in premessa indicate, il 5° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento a tutto il 31.12.2024 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 03.03.2025 prot. n. 2866, per un totale di Euro 795.259,90 (Euro 723.800,40 per lavori ed Euro 71.459,50 per oneri della sicurezza), da cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 3.976,30, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 1 pari ad Euro 126.400,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 2 pari ad Euro 13.600,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 3 pari ad Euro 113.900,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 4 pari ad Euro 269.100,00 il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 39.763,00 e l'arrotondamento per Euro 20,60 e che, pertanto, il credito dell'Impresa ammonta a Euro 228.500,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidato la fattura nr. 9/PA dd. 07.03.2025, tenuto conto delle ritenute di legge, emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 5° SAL, dell'importo di Euro 228.500,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 22.850,00 per complessivi Euro 251.350,00 (CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 184.420,00 per lavori e somministrazioni oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 22.850,00 per complessivi Euro 207.270,00 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 43.600,00 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Edilmenon S.r.l. con sede in Scurelle (TN), via Poltaccchini n. 17, partita IVA 01931330227 per lavori in subappalto su 5° S.A.L.;
- Euro 480,00 all'impresa Lumen Impianti Elettrici di Meneghini Luca con sede in Grigno (TN) Zona Industriale nr. 6/G Partita Iva 01884310226 C.F. MNGLCU82C04B006E, per lavori in subappalto su 5° S.A.L.;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 23 dd. 26.03.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB, **ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione della carpenteria della copertura (categoria prevalente OG 1) per importo complessivo dichiarato per il subappalto pari ad Euro 33.841,80 comprensivo di Euro 181,80 per oneri per la sicurezza ed Euro 4.589,27 di manodopera + iva 10% alla ditta CasaBIO Valsugana Srls** con sede a Castel Ivano (TN) Strada della Barricata nr. 45 Partita Iva/ C.F. 02596910220;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 25 dd. 03.04.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB, **ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione impianti termici e di condizionamento, nella fattispecie impianto di trattamento aria (categoria scorporabili a qualificazione obbligatoria OS 28) per un importo presunto di Euro 71.528,78 comprensivo di Euro 82,06 per oneri per la sicurezza + iva al 10% (importo di subcontratto Euro 31.438,63 comprensivo di Euro 82,06 per oneri per la sicurezza+ iva 10%) alla ditta Mec System Group Srl** con sede a Udine (UD) Viale Duodo nr. 44 Partita Iva/ C.F. 02456370036;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 27 dd. 14.04.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 33– COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB, **ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la “realizzazione del cappotto e cartongessi”, quali finiture di opere generali di natura edile e tecnica - categoria scorporabili a qualificazione non obbligatoria OS 7, per un importo presunto di Euro 403.000,58 comprensivo di Euro 245,44 per oneri per la sicurezza + iva al 10%, alla ditta World Color Snc di Moser Dario & C.** con sede in TELVE (TN), Via Grazie, 23, Partita IVA 01692110222 e C.F. 01692110222;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 34 dd. 05.05.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 33– COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB **ad affidare in subappalto le finiture di opere generali in mat. Lignei , Plastici, Metalli e Vetrosi, nella fattispecie la realizzazione delle opere da lattoniere (categoria scorporabili a qualificazione non obbligatoria OS 06) per un importo presunto di Euro 93.422,38 comprensivo di Euro 377,02 per oneri per la sicurezza + iva al 10% alla ditta Pasquazzo & Perozzo Lattonerie Srl** con sede a Scurelle (TN), Via Località Asola, 1 P.IVA 00426960225 e C.F. 00426960225;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 49 dd. 18.07.2025 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 17.06.2025 al nr. 8242 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo d Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna “Natale Alpino 1966”) – SAL n. 6 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi” approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato il 6° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento a tutto il 28.02.2025 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1” CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB” assunto a protocollo comunale in data 17.06.2025 prot. n. 8242, per un totale di Euro 1.009.377,98 (Euro 936.729,04 per lavori ed Euro 73.098,94 per oneri della sicurezza) a cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 5.046,89, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 1 pari ad Euro 126.400,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 2 pari ad Euro 13.600,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 3 pari ad Euro 113.900,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 4 pari ad Euro 269.100,00, l'ammontare del certificato di pagamento nr. 5 ad Euro 228.500,00 il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 50.468,90 e l'arrotondamento per

Euro 62,19 e che, pertanto, il credito dell'Impresa ammonta a Euro 202.300,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidato *parzialmente*, la fattura nr. 24/PA dd. 19.06.2025 tenuto conto delle ritenute di legge emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 6° SAL, dell'importo di Euro 202.300,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 20.230,00 per complessivi Euro 222.530,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 180.021,72 per lavori e somministrazioni oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 20.230,00 per complessivi Euro 200.251,72 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 15.034,86 all'impresa C.T.S. S.r.l. sul conto corrente della ditta Edilmenon S.r.l. con sede in Scurelle (TN), via Poltaccini n. 17, partita IVA 01931330227 per lavori in subappalto su 6° S.A.L.;

rinvio invece a successivo provvedimento la liquidazione di Euro 7.243,42 all'impresa C.T.S. S.r.l. sul conto corrente della ditta Casabio Valsugana Società a responsabilità limitata semplificata con sede in Castel Ivano (TN) Strada della Barricata n. 45 Partita Iva 02596910220, per lavori in subappalto su 6° S.A.L., in attesa dell'emissione del DURC richiesto in data 24.06.2025 da cui risulta ancora in verifica la regolarità contributiva ed antinfortunistica, il cui esito positivo risulta essenziale per poter procedere, come previsto dall'art. 35 del CSA, al pagamento diretto del subappaltatore;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 50 dd. 05.08.2025 è stato:

liquidato la parte residua dell'importo dovuto all'impresa C.T.S. S.r.l. relativamente al sesto stato di avanzamento lavori di cui alla fattura nr. 24/PA dd. 19.06.2025 tenuto conto delle ritenute di legge, emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 6° SAL, dell'importo di Euro 202.300,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 20.230,00 per complessivi Euro 222.530,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 7.243,42 all'impresa C.T.S. S.r.l. sul conto corrente della Casabio Valsugana Società a responsabilità limitata semplificata con sede in Castel Ivano (TN) Strada della Barricata n. 45 Partita Iva 02596910220 per lavori in subappalto su 6° S.A.L.;

liquidato la fattura nr. 7 dd. 30.06.2025 emessa dal dott. ing. Giovanni Amos Poli relativa all'acconto delle proprie competenze, maturate al SAL n. 5 e n. 6, per la direzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 15.114,34 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a coppia 4% (Euro 604,57 e iva 22% (Euro 3.458,16) per complessivi Euro 19.177,07 (**CUP: G55E22000110006 - CIG: A02E2863B8**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 52 dd. 13.08.2025 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 21.07.2025 al nr. 9829 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo di Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 7 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato il 7° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento a tutto il 30.04.2025 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 21.07.2025 prot. n. 9829, per un totale di Euro 1.285.132,51 (Euro 1.212.033,57 per lavori ed Euro 73.098,94 per oneri della sicurezza) a cui va dedotto l'importo della ritenuta per

infortuni pari a Euro 6.425,66, l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento pari ad Euro 953.800,00, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 64.256,63 e l'arrotondamento per Euro 50,22 e che, pertanto, il credito dell'Impresa ammonta a Euro 260.600,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidato la fattura nr. 29/PA del 24.07.2025, tenuto conto delle ritenute di legge emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.Iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 7° SAL, dell'importo di 260.600,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 26.060,00 per complessivi Euro 286.660,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 238.426,33 per lavori e somministrazioni del 7° S.A.L. oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 26.060,00 per complessivi Euro 264.486,33 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 22.173,67. all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Casabio Valsugana Società a responsabilità limitata semplificata con sede in Castel Ivano (TN) Strada della Barricata n. 45 Partita Iva 02596910220 per lavori in subappalto su 7° S.A.L.;

liquidato la fattura nr. 8 del 06.08.2025 emessa dal dott. ing. Giovanni Amos Poli relativa all'acconto delle proprie competenze, maturate al SAL n.7 per la direzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 9.141,45 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a cnpaia 4% (Euro 365,66) e iva 22% (Euro 2.091,56) per complessivi Euro 11.598,67 (**CUP: G55E22000110006 - CIG: A02E2863B8**);

liquidato la fattura nr. 77_25 del 06.08.2025 emessa dalla società Nova Agenzia Srl relativa all'acconto delle proprie competenze, maturate al SAL n.7 per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 2.630,73 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a cnpaia 4% (Euro 105,23) e iva 22% (Euro 601,91) per complessivi Euro 3.337,87 (**CUP: G55E22000110006 - CIG 9581542A95**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 56 dd. 03.09.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 33– COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB **ad affidare in subappalto le finiture di opere generali in mat. Lignei , Plastici, Metalli e Vetrosi, nella fattispecie la fornitura e posa in opera dei pavimenti caldi (categoria scorporabili a qualificazione non obbligatoria OS 06) per un importo presunto di per un importo presunto di Euro 43.880,64 comprensivo di Euro 90,00 per oneri per la sicurezza per oneri per la sicurezza + iva al 10% alla ditta F. Merz Srl con sede a Trento (TN), Via Verdi, 17 P.IVA e C.F. 00425880226;**

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 57 dd. 04.09.2025 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 13.08.2025 prot. n. 11102 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo d Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 8 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato l'8° stato avanzamento lavori relativamente all'intervento a tutto il a tutto il 30.06.2025 relativamente all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 13.08.2025 prot. n. 11102, per un totale di Euro 1.648.677,69 (Euro 1.575.578,75 per lavori ed Euro 73.098,94 per oneri della sicurezza) a cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni pari a Euro 8.243,39, l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento pari ad Euro 1.214.400,00, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 82.433,88 e l'arrotondamento

per Euro 100,42 e che, pertanto, il credito dell'Impresa ammonta a Euro 343.500,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

- Euro 238.426,33 per lavori e somministrazioni del 7° S.A.L. oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 26.060,00 per complessivi Euro 264.486,33 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 22.173,67. all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Casabio Valsugana Società a responsabilità limitata semplificata con sede in Castel Ivano (TN) Strada della Barricata n. 45 Partita Iva 02596910220 per lavori in subappalto su 7° S.A.L.;

liquidata la fattura nr. 36/PA del 13.08.2025, tenuto conto delle ritenute di legge emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 8° SAL, dell'importo di Euro 343.500,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 34.350,00 per complessivi Euro 377.850,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 130.359,49 per lavori e somministrazioni del 8° S.A.L. oltre all'iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 34.350,00 per complessivi Euro 164.709,49 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 1.888,96 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Casabio Valsugana Società a responsabilità limitata semplificata con sede in Castel Ivano (TN) Strada della Barricata n. 45 Partita Iva 02596910220 per lavori in subappalto su 8° S.A.L.;
- Euro 77.986,90 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Pasquazzo & Perozzo Lattenerie Srl con sede a Scurelle (TN), Via Località Asola, 1 P.IVA 00426960225 e C.F. 00426960225 per lavori in subappalto su 8° S.A.L.;
- Euro 121.468,00 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta World Color Snc di Moser Dario & C. con sede in Telve (TN), Via Grazie, 23, Partita IVA 01692110222, per lavori in subappalto su 8° S.A.L.;
- Euro 11.796,65 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Thermoconf Srl con sede a Castel Ivano (TN) Via Scura nr. 18 Partita Iva/ C.F. 01597740222, per lavori in subappalto su 8° S.A.L.;

liquidata la fattura nr. 84_25 del 02.09.2025 emessa dalla società Nova Agenzia Srl relativa all'acconto delle proprie competenze maturate al SAL n.8 per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 3.468,75 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a cnpaia 4% (Euro 138,75) e iva 22% (Euro 793.65) per complessivi Euro 4.401,15 (**CUP: G55E22000110006 - CIG 9581542A95**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 65 dd 31.10.2025 è stato affidato all'ing. Piergiuseppe Villotti con sede in viale Dante 107/a Pergine Valsugana e codice fiscale: VLLPGS80T12L378A (P. IVA 02088650227) l'incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"). FINANZ. PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. per un importo ribassato di per Euro 5.323,88 oltre a cassa previdenza al 4,00% per Euro 212,96 e iva al 22% per Euro 1.218,10 per un totale di Euro 6.754,94 (**CUP: G55E22000110006 - CIG B8DF293BE7**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 69 dd. 10.11.2025 è stato affidato all'ing. Giovanni Amos Poli con studio in Corso Ausugum nr. 86 a Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220 – C.F. PLOGNN55T25B006Y l'incarico della redazione della Perizia di Variante n. 1 ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. - CUP G55E22000110006 per un importo ribassato di Euro 10.610,58 oltre a cassa previdenza al 4,00 % per Euro 424,42 e iva al 22% per Euro 2.427,70 per un totale di Euro 13.462,70; tale provvedimento è stato poi rettificato con successiva determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 71 dd. 14.11.2025, unicamente per quanto riguarda il CIG B8FA9C4A8D erroneamente indicato, attribuendo al rispettivo provvedimento di incarico il CIG corretto **B919A13BA7**;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 77 dd. 24.11.2025 è stato approvato il progetto esecutivo completo della **perizia di variante n. 1** ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.", redatta dal dott. ing. Giovanni Amos Poli con studio in Corso Ausugum nr. 86 a Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220 – C.F. PLOGNN55T25B006Y, composta dai seguenti elaborati:

- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI NR. 7
- ANALISI PREZZI
- COMPUTO METRICO DI VP1 (CON CMP ONERI SICUREZZA)
- QUADRO DI RAFFRONTO DI VP1
- RELAZIONE DI VARIANTE PROGETTUALE DI VP1
- ATTO DI SOTTOMISSIONE NR. 1
- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DI VP1
- ELABORATI GRAFICI

tale perizia di variante n. 1 ai lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale del 8.30%, passando da Euro 3.072.167,41 **ad Euro 3.327.297,93 e quindi con una maggiore spesa di Euro 255.130,52 oltre a Iva di Legge**, come esposto nel quadro economico dei lavori riportato di seguito, che individua lavori e forniture per una spesa complessiva di Euro **4.417.325,00** di cui **Euro 1.090.027,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione**, così ripartiti:

FINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I1.1				
Lavori di realizzazione del NUOVO POLO dell'INFANZIA ad Agnedo di Castel Ivano: Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia	Stato di progetto	Stato di contratto	Stato di variante 1 ai lavori	differenza +/-
LAVORI				
A1) importo lavori (al netto della sicurezza)	3.342.096,65 €	2.999.002,15 €	3.184.771,50 €	185.769,35 €
A2) Oneri della sicurezza (D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81)	73.165,26 €	73.165,26 €	142.526,43 €	69.361,17 €
A) Importo TOTALE dei LAVORI	3.415.261,91 €	3.072.167,41 €	3.327.297,93 €	255.130,52 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) Imprevisti	71.064,06 €	71.064,06 €	- €	- 71.064,06 €
B2) Pubblicità	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
B3) Altre voci (acquisto Ascensore, Allacciamenti)	139.754,10 €	139.754,10 €	38.354,45 €	- 101.399,65 €
B4) Spese tecniche con cassa e iva al 22%	323.007,12 €	323.007,12 €	350.000,00 €	26.992,88 €
B5) Cnpaia 4%	12.920,28 €	12.920,28 €	14.000,00 €	1.079,72 €
B6) I.V.A. Lavori 10% su totale lavori (A)	341.526,19 €	307.216,74 €	332.729,79 €	25.513,05 €
B7) I.V.A. imprevisti 10%	7.106,41 €	7.106,41 €	- €	- 7.106,41 €
B8) I.V.A. Su B3) 22%	30.745,90 €	30.745,90 €	3.835,45 €	- 26.910,45 €
B9) I.V.A. 22% su B4)+B5) (spese tecniche + contributo integrativo)	73.904,03 €	73.904,03 €	80.080,00 €	6.175,97 €
B10) Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	- €
B11) Economie di gara		343.094,50 €	244.538,53 €	- 98.555,97 €
B12) I.V.A. su economie di gara		34.309,45 €	24.453,85 €	- 9.855,60 €
B) Importo TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.002.063,09 €	1.345.157,59 €	1.090.027,07 €	- 255.130,52 €
C) TOTALE GENERALE (A+B)	4.417.325,00 €	4.417.325,00 €	4.417.325,00 €	- €

i lavori suppletivi di variante sono stati affidati mediante atto di sottomissione sottoscritto tra le parti in data 25.11.2025, all'Impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurrelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.Iva e Codice Fiscale 01525820229 in quanto la l'incremento dei lavori è inferiore al sesto quinto contrattuale, limite previsto e determinato ai sensi del comma 5 e 8 dell'art. 126 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm; la variante si configura infatti come modifica del contratto d'appalto durante il periodo di validità, che non richiede l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione, in quanto riconducibile alla fattispecie individuata dall'art. 27, comma 2, lett. f) della L.P. 09.03.2016, n. 2 e dall'art. 106, comma 2 lettera b del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023, comma 1, lett. c).

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 82 dd. 04.12.2025 è stato:

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 26.11.2025 prot. n. 16214 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo di Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 9 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022. Si prende atto che nel SAL 09 non sono consegnate tutte le Schede accettazione materiali presenti in contabilità. L'Appaltatore si impegna, con la accettazione di DL, DO DNSH e CAM e RUP, a consegnare le SAM mancanti entro la prossima contabilità.

approvato lo stato avanzamento lavori n. 9 a tutto il 30.08.2025 relativamente all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" CUP: G55E22000110006 – CIG 98026445BB" assunto a protocollo comunale in data 18.11.2025 prot. n. 15790 per un totale di Euro 2.098.687,34 (Euro 2.025.588,40 per lavori ed Euro 73.098,94 per oneri della sicurezza) a cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni 0,5% pari a Euro 10.493,44, l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento pari ad Euro 1.557.900,00, il recupero per anticipazione del 5% pari a Euro 104.934,37 e l'arrotondamento per Euro 59,53 e che, pertanto, il credito dell'Impresa ammonta a Euro 425.300,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidata la fattura nr. 48/PA del 26.11.2025, tenuto conto delle ritenute di legge emessa dall'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.iva e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 9° SAL, dell'importo di Euro 425.300,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 42.530,00 per complessivi Euro 467.830,00 (**CUP: G55E22000110006 – CIG: 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 72.878,83 per lavori e somministrazioni del 9° S.A.L. oltre all'iva al 10% sull'importo del SAL pari ad Euro 42.530,00 per complessivi Euro 115.408,83 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 57.997,58 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Lumen Impianti Elettrici di Meneghini Luca con sede in Grigno (TN) Zona Industriale nr. 6/G Partita Iva 01884310226 C.F. MNGLCU82C04B006E per lavori in subappalto su 9° S.A.L.;
- Euro 2.678,99 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Pasquazzo & Perozzo Lattonerie Srl con sede a Scurelle (TN), Via Località Asola, 1 P.IVA 00426960225 e C.F. 00426960225, per lavori in subappalto su 9° S.A.L.;
- Euro 158.842,84 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta World Color Snc di Moser Dario & C. con sede in Telve (TN), Via Grazie, 23, Partita IVA 01692110222, per lavori in subappalto su 9° S.A.L.;
- Euro 88.054,03 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Thermoconf Srl con sede a Castel Ivano (TN) Via Scura nr. 18 Partita Iva/ C.F. 01597740222, per lavori in subappalto su 9° S.A.L.;
- Euro 44.847,73 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta MecSystem Group Srl con sede a Udine (UD) Viale Duodo nr. 44 Partita Iva/ C.F. 02456370036, per lavori in subappalto su 9° S.A.L.;

liquidata la fattura nr. 14 del 02.12.2025 emessa dal dott. ing. Giovanni Amos Poli relativa all'acconto delle proprie competenze maturate al SAL n.9 per la direzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 14.919,64 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a cnpaia 4% (Euro 596,79) e iva 22% (Euro 3.413,61) per complessivi Euro 18.930,04 (**CUP: G55E22000110006 - CIG: A02E2863B8**);

liquidata la fattura nr. 111_25 del 02.12.2025 emessa dalla società Nova Agenzia Srl relativa all'acconto delle proprie competenze maturate al SAL n.9 per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo

di Euro 4.293,59 al netto della ritenuta dello 0,5% oltre a cnpaia 4% (Euro 171,74) e iva 22% (Euro 982,37) per complessivi Euro 5.447,70 (**CUP: G55E22000110006 - CIG 9581542A95**);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 87 dd. 22.12.2025 è stato affidato alla ditta KONE S.P.A. con sede legale in Via Figino 41 a Pero – 20016 Milano C.F. 05069070158 e P.IVA 12899760156 la fornitura e posa in opera di un ascensore per trasporto delle persone nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (CON DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "NATALE ALPINO 1966"). FINANZ. PNRR - MISSIONE 4 –ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per un importo di Euro 34.800,00 per fornitura e posa (comprensivi di Euro 350 per oneri della sicurezza) a cui sarà applicata l'iva agevolata al 10% dei lavori principali per Euro 3.480,00, per un ammontare di complessivi Euro 38.280,00;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 88 dd. 24.12.2025 è stata autorizzata la ditta C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229 aggiudicataria dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. (**CUP G55E22000110006 – CIG 98026445BB**) ad affidare le integrazioni richieste per i subappalti precedentemente concessi e tutt'ora in corso di esecuzione, di seguito puntualmente elencati:

- ditta **Lumen Impianti Elettrici di Meneghini Luca** con sede in Grigno (TN) Zona Industriale nr. 6/G Partita Iva 01884310226 C.F. MNGLCU82C04B006E, sulla base della richiesta assunta a prot. n. 16631 del 04.12.2025 volta a richiedere l'autorizzazione per **un importo di integrazione di Euro 39.962,38 al subappalto**, già autorizzato per Euro 259.338,81 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 71 dd. 27.09.2024, per un totale di Euro 299.301,19 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 92,23, importo ricompreso nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta per la categoria OS30;
- ditta **Thermoconf Srl** con sede a Castel Ivano (TN) Via Scura nr. 18 Partita Iva/ C.F. 01597740222, sulla base della richiesta assunta a prot. n. 16975 del 10.12.2025 volta a richiedere l'autorizzazione per **un importo di integrazione di Euro 43.470,19 al subappalto**, già autorizzato per Euro 282.672,91 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. nr. 13 dd. 07.03.2025, per un totale di Euro 326.143,10 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 95,52 ricompreso nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta per la categoria OS28; **in tal caso, come per l'autorizzazione originaria, si dà atto che l'importo contrattuale previsto per tali lavorazioni oggetto del subappalto di cui sopra (importo di subcontratto) ammonta complessivamente ad Euro 136.817,40 di cui Euro 136.721,88 per lavorazioni ed Euro 95,52 per oneri per la sicurezza.**
- ditta **Mec System Group Srl** con sede a Udine (UD) Viale Duodo nr. 44 Partita Iva/ C.F. 02456370036, sulla base della richiesta assunta a prot. n. 17082 del 11.12.2025 volta a richiedere l'autorizzazione per **un importo di integrazione di Euro 1.450,48 al subappalto**, già autorizzato per Euro 71.528,78 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 25 dd. 03.04.2025, per un totale di Euro 72.979,26 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 82,06, importo ricompreso nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta per la categoria OS28; **in tal caso, come per l'autorizzazione originaria, si dà atto che l'importo contrattuale previsto per tali lavorazioni oggetto del subappalto di cui sopra (importo di subcontratto) ammonta complessivamente ad Euro 32.778,07 di cui Euro 32.696,01 per lavorazioni ed Euro 82,06 per oneri per la sicurezza.**
- ditta **World Color Snc di Moser Dario & C.** con sede in TELVE (TN), Via Grazie, 23, Partita IVA 01692110222 e C.F. 01692110222, sulla base della richiesta assunta a prot. n. 17082 del 11.12.2025 volta a richiedere l'autorizzazione per **un importo di integrazione di Euro 31.799,28 al subappalto**, già autorizzato per Euro 403.000,58 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 27 dd. 14.04.2025, per un totale di Euro 434.799,86 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 245,44, importo ricompreso nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta per la categoria OS7;
- ditta **Pasquazzo & Perozzo Lattonerie Srl** con sede a Scurelle (TN), Via Località Asola, 1 P.IVA 00426960225 e C.F. 00426960225, sulla base della richiesta assunta a prot. n. 17469 del 17.12.2025 volta a richiedere l'autorizzazione per **un importo di integrazione di Euro 926,00 al subappalto**, già autorizzato per Euro 93.422,38 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 34 dd. 05.05.2025, per un totale di Euro 94.348,38 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 377,02, importo ricompreso nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta per la categoria OS6;
- ditta **F. Merz Srl** con sede a Trento (TN), Via Verdi, 17 P.IVA e C.F. 00425880226, sulla base della richiesta assunta a prot. n. 16625 del 04.12.2025 volta a richiedere l'autorizzazione per **un importo di integrazione di Euro 3.451,77 al subappalto**, già autorizzato per Euro 43.880,64 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 56 dd. 03.09.2025, per un totale di Euro 47.332,41 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 90,00, importo ricompreso nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta per la categoria OS6;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 7 dd. 03.04.2026 è stata liquidata la fattura nr. 22 dd. 12.03.2026 allo Studio Associato Sertec con sede in C.so Ausugum, 49 – 38051 Borgo Valsugana P. IVA 02452870229 per un importo di Euro 15.429,07 oltre a cassa previdenziale (Euro 655,73) + i.v.a di legge 22% (Euro 3.538,66) per una spesa complessiva pari ad Euro 19.623,46 relativa all'incarico professionale di redazione collaudo statico nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (CUP: G55E22000110006 - CIG: B2D32C3047);

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 9 dd. 06.04.2026

preso atto della dichiarazione assunta a protocollo comunale in data 15.04.2026 prot. n. 5168 del Direttore Operativo DNSH e CAM ing. Federica Andreis, sottoscritta dal Direttore dei Lavori ing. Amos Giovanni Poli che i lavori per la realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia ad Agnedo d Castel Ivano: asilo nido e scuola dell'infanzia (con demolizione della scuola materna "Natale Alpino 1966") – SAL n. 10 sono stati eseguiti in conformità:

- ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 1 Costruzione di nuovi edifici e alla scheda n. 12 Produzione elettricità da pannelli solari, della Guida operativa del MEF (circolare RGS N. 22 DEL 14 MAGGIO 2024) e rispettando pertanto il principio DNSH;
- ai requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, GURI n. 183 del 06 agosto 2022;

approvato lo stato di avanzamento lavori corrispondente all'Ultimazione dei Lavori di data 30.12.2025 ed è stato emesso il certificato di pagamento di data 19.03.2026 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 19.03.2026 dai quali risulta che la società C.T.S. S.r.l. con sede in Scurelle (TN) Loc. Lagarine nr. 17 – 38050 P.IVA/C.F. 01525820229, nel 10° S.A.L. ha eseguito lavori e somministrazioni per un totale di Euro 3.326.054,53 (Euro 3.182.893,05 per lavori ed Euro 143.161,48 per oneri della sicurezza) a cui va dedotto l'importo della ritenuta per infortuni 0,5% pari a Euro 16.630,27, la ritenuta del 2,5% in base al comma 2 dell'Art.17 del C.S.A. pari ad Euro 83.151,36, l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento pari ad Euro 1.983.200,00, la parte residuale del recupero dell'anticipazione del 5% pari a Euro 153.608,37 e l'arrotondamento per Euro 64,53 e che, pertanto, il credito dell'Impresa ammonta a Euro 1.089.400,00 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 10%;

liquidata la fattura nr. 10/PA del 20.03.2026, tenuto conto delle ritenute di legge, emessa dall'impresa **C.T.S. S.r.l.** con sede a Scurelle (TN), Loc. Lagarine nr. 17 P.IVA e Codice Fiscale 01525820229, per le prestazioni relative al 10° stato di avanzamento lavori dell'importo di Euro 1.089.400,00 oltre ad iva di legge, attualmente pari al 10% nella misura di Euro 108.940,00 per complessivi Euro 1.198.340,00 la (**CUP: G55E22000110006 – CIG: 98026445BB**) autorizzando l'ufficio ragioneria all'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- Euro 646.158,79 per lavori e somministrazioni del 10° S.A.L. oltre all'iva al 10% sull'importo del SAL pari ad Euro 108.940,00 per complessivi Euro 755.098,79 a favore dell'impresa C.T.S. S.r.l. con sede a Scurelle;
- Euro 222.180,94 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Lumen Impianti Elettrici di Meneghini Luca con sede in Grigno (TN) Zona Industriale nr. 6/G Partita Iva 01884310226 C.F. MNGLCU82C04B006E per lavori in subappalto su 10° S.A.L.;
- Euro 8.135,96 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Pasquazzo & Perozzo Lattonomie Srl con sede a Scurelle (TN), Via Località Asola, 1 P.IVA 00426960225 e C.F. 00426960225, per lavori in subappalto su 10° S.A.L.;
- Euro 130.402,33 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta World Color Snc di Moser Dario & C. con sede in Telve (TN), Via Grazie, 23, Partita IVA 01692110222, per lavori in subappalto su 10° S.A.L.;
- Euro 19.293,53 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta Thermoconf Srl con sede a Castel Ivano (TN) Via Scura nr. 18 Partita Iva/ C.F. 01597740222, per lavori in subappalto su 10° S.A.L.;
- Euro 19.084,19 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta MecSystem Group Srl con sede a Udine (UD) Viale Duodo nr. 44 Partita Iva/ C.F. 02456370036, per lavori in subappalto su 10° S.A.L.;
- Euro 44.144,26 all'impresa C.T.S. S.r.l. su conto corrente della ditta F. Merz Srl con sede a Trento (TN), Via Verdi, 17 P.IVA e C.F. 00425880226, per lavori in subappalto su 10° S.A.L.;

liquidata la fattura nr. 10 del 13.04.2026 emessa dal dott. ing. Giovanni Amos Poli relativa all'acconto delle proprie competenze maturate al SAL n.10 per la direzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 22.549,83 oltre a cnpaia 4% (Euro 901,99) e iva 22% (Euro 5.159,40) per complessivi Euro 28.611,22 (**CUP: G55E22000110006 - CIG: A02E2863B8**);

liquidata la fattura nr. 16_26 del 03.04.2026 emessa dalla società Nova Agenzia Srl relativa all'acconto delle proprie competenze maturate al SAL n.10 per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 6.489,40 oltre a cnpaia 4% (Euro 259,58) e iva 22% (Euro 1.484,78) per complessivi Euro 8.233,76 (**CUP: G55E22000110006 - CIG 9581542A95**);

liquidata la fattura nr. 13 del 10.04.2026 emessa dallo Studio Associato Ats Servizi relativa all'acconto delle proprie competenze maturate al SAL n.10 per l'incarico di Direttore Operativo DNSH e CAM nell'ambito dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1" dell'importo di Euro 5.872,50 oltre a cnpaia 4% (Euro 264,26) e iva 22% (Euro 1.350,09) per complessivi Euro 6.312,35 (**CUP: G55E22000110006 – CIG B2AF0419EE**);

Dato atto che:

la perizia di variante ai lavori n. 1, approvata tutti gli effetti con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici nr. 77 dd. 24.11.2025, ha previsto un incremento dell'importo netto dei lavori da Euro 3.072.167,41 ad Euro 3.327.297,93 (corrispondenti ad un incremento di importo lordo da Euro 3.415.261,91 ad Euro 3.739.937,27);

risulta pertanto necessario adeguare all'importo dei lavori di cui alla variante n. 1, l'incarico per la Direzione Lavori, contabilità a misura e liquidazione al dott. ing. Giovanni Amos Poli, già affidatario dell'incarico di D.L.;

per l'affidamento dell'incarico di adeguamento per la direzione lavori, contabilità a misura e liquidazione risulta adeguata disponibilità alle voci B4) Spese Tecniche B5) CNPAIA 4% e B9) I.V.A. 22% nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

Visto che:

è stato richiesto al dott. ing. Giovanni Amos Poli con studio in Corso Ausugum nr. 86 a Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220 – C.F. PLOGNN55T25B006Y, nell'ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (**CUP G55E22000110006 - CIG A02E2863B8**), un preventivo di spesa, assunto a protocollo comunale in data 21.04.2026 con nr. 5553 che espone, per l'adeguamento dell'incarico già in essere relativo alla direzione lavori, contabilità a misura e liquidazione all'importo dei lavori di cui alla variante n. 1, una spesa di Euro 9.508,74, oltre a cassa previdenziale 4% (Euro 380,35) e IVA di legge (Euro 2.175,60), per un totale di Euro 12.064,69 come di seguito dettagliato:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
ONORARIO Adeguato per FASE ESECUTIVA al NETTO delle Spese	110'842.43
Spese	25.815.21
SCONTO offerto pari al 96.00% delle sole spese	(-) 24'782.60
ONORARIO + SPESE – SCONTO (ADEGUATO)	111'875.04
DA CUI SI DEDUCE L'IMPORTO di INCARICO AFFIDATO (Importo di CONVENZIONE)	(-) 102'366.30
ADEGUAMENTO INCARICO Fase Esecutiva per IMPORTO di VP1 (Imp. ADEGUATO -Imp. Incarico AFFIDATO)	9'508.74
Cassa previdenziale 4%	380,35
Iva 22%	2'175,60
TOTALE	12'064,69

il preventivo di spesa sopra citato è stato redatto allegando il puntuale calcolo del corrispettivo, correttamente determinato sulla base del D.M. 17.06.2016, Allegato I.13 e art. 41 del D.lgs. 36/2023, impiegando gli importi dei lavori lordi della perizia di variante n. 1, incrementati da Euro 3.415.261,91 ad Euro 3.739.937,27 ed allegati al suddetto calcolo, applicando la modalità di ribasso impiegata nell'incarico principale;

l'incarico in argomento non è soggetto alla valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed in quanto la prestazione è qualificabile come "Servizio di natura intellettuale";

Visto che:

il professionista dott. ing. Giovanni Amos Poli è stato selezionato a suo tempo dall'Elenco Telematico dei Professionisti e lo stesso soggetto risulta aver aggiornato la propria posizione nel termine di sei mesi previsto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., per cui la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione è accertata presso la struttura provinciale competente per la gestione dell'albo, ai sensi del comma 2 del citato art. 5;

è pervenuta la certificazione INARCASSA 0279061.24-02-2026 assunta a protocollo comunale in data 25.02.2026 al nr. 2592 con la quale si certifica la regolarità contributiva del dott. ing. Giovanni Amos Poli;

la prestazione professionale di cui al presente provvedimento sarà disciplinata mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base dello schema riportato nell'Allegato 1 alla presente.

Si ritiene pertanto giusto e opportuno procedere all'adeguamento del compenso professionale per la Direzione Lavori, contabilità a misura e liquidazione al dott. ing. Giovanni Amos Poli a seguito dell'incremento dell'importo dei lavori avvenuto con l'approvazione dalla perizia di variante nr. 1 ai lavori;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la normativa di riferimento PNNR;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Legge provinciale sui lavori Pubblici" e il regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n.09-84/Leg;
- la L.P. 09 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- il D.Lgs 50/2016 il D.Lgs 36/2023
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020;
- il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023;
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m. e il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 21.12.2017;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Castel Ivano approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 38 dd. 07.10.2021;

Attestata quindi la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ADEGUARE all'importo della perizia di variante n. 1 ai lavori, che prevede un incremento dell'importo netto dei lavori da Euro 3.072.167,41 ad euro 3.327.297,93 (corrispondenti ad un incremento di importo lordo da Euro 3.415.261,91 ad Euro 3.739.937,27), l'incarico già affidato per la Direzione Lavori, contabilità a misura e liquidazione al dott. ing. Giovanni Amos Poli con studio in Corso Ausugum nr. 86 a Borgo Valsugana (TN) – 38051 P.IVA 02461770220 – C.F. PLOGNN55T25B006Y, per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAMENTO SUL PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (**CUP G55E22000110006 - CIG A02E2863B8**), sulla base del preventivo di spesa, assunto a protocollo comunale in data 21.04.2026 nr. 5553, che espone una spesa di Euro 9.508,74, oltre a cassa previdenziale 4% (Euro 380,35) e IVA di legge (Euro 2.175,60), per un totale di Euro 12.064,69 come di seguito dettagliato:

R I E P I L O G O	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
ONORARIO Adeguato per FASE ESECUTIVA al NETTO delle Spese	110'842.43
Spese	25.815.21
SCONTO offerto pari al 96.00% delle sole spese	(-) 24'782.60
ONORARIO + SPESE – SCONTO (ADEGUATO)	111'875.04
DA CUI SI DEDUCE L'IMPORTO di INCARICO AFFIDATO (Importo di CONVENZIONE)	(-) 102'366.30
ADEGUAMENTO INCARICO Fase Esecutiva per IMPORTO di VP1 (Imp. ADEGUATO -Imp. Incarico AFFIDATO)	9'508.74
<i>Cassa previdenziale 4%</i>	<i>380,35</i>
<i>Iva 22%</i>	<i>2'175,60</i>
T O T A L E	12'064,69

3. di APPROVARE lo schema della lettera di adeguamento dell'incarico, che viene allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
4. di AUTORIZZARE la stipulazione del contratto con il suddetto professionista mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 1;
5. di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 12.064,69 a favore del dott. ing. Giovanni Amos Poli sul capitolo 2411300 Titolo 2 Missione 04 Programma 01 Macroaggregato 202 Piano finanziario 2 02 01 09 003 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026 (imp. 2026/588/1);
6. di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge nr. 243/2012 (art. 1 commi 466 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
7. di PRECISARE che il soggetto contraente si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla L.136/2010 (**CUP G55E22000110006 CIG A02E2863B8**) e che i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi dopo il benestare da parte dell'Amministrazione circa la corretta esecuzione dell'incarico, previa verifica della regolarità contributiva;
8. di DICHIARARE che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2026.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
I ricorsi indicati sono tra loro alternativi.



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO
Piazza del Municipio, 12 – frazione Strigno
38059 CASTEL IVANO (TN)
info@comune.castel-ivano.tn.it
info@pec.comune.castel-ivano.tn.it
Tel. 0461 780010
CF - P.IVA 02401920224
www.comune.castel-ivano.tn.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Prot. _____

Spett.le

Ing. Giovanni Amos Poli
giovanniamos.poli@ingpec.eu

OGGETTO: CUP G55E22000110006 LAV. DI REALIZZ. DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA AD AGNEDO DI CASTEL IVANO: ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZ. PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1. ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ A MISURA E LIQUIDAZIONE ALL'IMPORTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI. COMUNICAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: A02E2863B8

Si comunica che con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. █ dd. █, Le è stato adeguato l'onorario per l'incarico in essere di direzione lavori, contabilità, liquidazione nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto per un importo di Euro 9.508,74, oltre a cassa previdenziale 4% (Euro 380,35) e IVA di legge (Euro 2.175,60), per un totale di Euro 12.064,69, sulla base del Vostro preventivo assunto a protocollo comunale in data 21.04.2026 con nr. 5553.

Restano valide le medesime clausole contrattuali della convenzione Rep. 03-2024 assunta a protocollo comunale nr. 1382 del 05.02.2024.

La liquidazione della prestazione avverrà sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 90,00% dell'importo contrattuale; il rimanente 10,00% sarà liquidato con l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi dopo il benestare da parte dell'Amministrazione circa la corretta esecuzione della prestazione, previa verifica della regolarità contributiva.

Si precisa altresì che il soggetto contraente si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla L. 136/2010. A tale riguardo si comunica che il CUP e il CIG (Codice Identificativo di Gara) sono indicati in oggetto.

Le relative note o fatture dovranno avere come oggetto esclusivamente la spesa comunicata con la presente, riportare gli estremi dell'atto di impegno il CUP e il codice CIG.

Si informa che ogni difformità rispetto all'oggetto della spesa e/o il superamento della somma impegnata, non vincolerà contrattualmente la scrivente Amministrazione.

Il codice univoco del Comune di Castel Ivano per la fatturazione elettronica è il seguente: **UF90DA**.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO del PROGETTO

ing. Federico Bombasaro

Documento firmato Digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).